



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVÊNIO MESPORTE / PMT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NO SETOR BOA ESPERANÇA, ZONA URBANA DE TUCUMÃ/PA

LOCAL: RUA MARINGÁ -SETOR BOA ESPERANÇA - NÚCLEO URBANO DE TUCUMÃ - PA

DATA BASE: AGOSTO / 2016

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 150 DIAS					TOTAL DA ETAPA					
		30		60		90		120		150		R\$
1	01 – SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO E	R\$ 13.467,77 CP=2509,17 /RP=10958,6									R\$ 13.467,77	4,38%
2	02 – TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS	R\$ 17.747,91 CP=346,96 /RP=1734,76	R\$ 17.747,91 CP=346,96 /RP=1734,76								R\$ 35.495,81	11,55%
3	03 – DRENAGEM/CONFINAMENTO	R\$ 15.737,83 CP=2932,1 /RP=12805,73	R\$ 23.606,75 CP=4398,15 /RP=19208,6								R\$ 39.344,58	12,81%
4	04 – CAMPO DE JOGO		R\$ 10.655,84 CP=1985,28 /RP=8670,56	R\$ 14.207,79 CP=2647,04 /RP=11560,75	R\$ 10.655,84 CP=1985,28 /RP=8670,56						R\$ 35.519,48	11,56%
5	05 – ALAMBRADO		R\$ 26.870,23 CP=742,26 /RP=3711,29	R\$ 53.740,47 CP=10012,33 /RP=43728,13	R\$ 40.305,35 CP=742,26 /RP=3711,29	R\$ 13.435,12 CP=742,26 /RP=3711,29					R\$ 134.351,17	43,73%
6	06 – ILUMINAÇÃO ESPORTIVA			R\$ 7.131,91 CP=1328,74 /RP=5803,169	R\$ 14.263,82 CP=2657,48 /RP=11606,34	R\$ 14.263,82 CP=2657,48 /RP=11606,34					R\$ 35.659,54	11,61%
7	07 – PINTURA		R\$ 6.898,25 CP=1285,21 /RP=5613,04								R\$ 6.898,25	2,25%
9	08 – SERVIÇOS FINAIS			R\$ 1.951,60 CP=363,6 /RP=1588	R\$ 2.276,87 CP=424,2 /RP=1852,67	R\$ 2.276,87 CP=424,2 /RP=1852,67					R\$ 6.505,34	2,12%
SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL		R\$ 46.953,51	R\$ 85.778,98	R\$ 77.031,77	R\$ 67.501,88	R\$ 29.975,80	INVESTIMENTO					
PARCIAL EM %		15,28%	27,92%	25,07%	21,97%	9,76%	TOTAL					
SUB TOTAL MENSAL		R\$ 46.953,51	R\$ 132.732,49	R\$ 209.764,26	R\$ 277.266,14	R\$ 307.241,94	TOTAL		R\$ 307.241,94			
ACUMULADO - %		15,28%	43,20%	68,27%	90,24%	100,00%						
CONTRA PARTIDA DO PROPONENTE - PARCIAL		R\$ 8.747,86	R\$ 15.981,40	R\$ 14.351,71	R\$ 12.576,21	R\$ 5.584,76	PMT		R\$ 57.241,94			
CONTRA PARTIDA DO PROPONENTE - ACUMULADO		R\$ 8.747,86	R\$ 24.729,26	R\$ 39.080,97	R\$ 51.657,18	R\$ 57.241,94						
REPASSE DO CONCEDENTE - PARCIAL		R\$ 38.205,65	R\$ 69.797,58	R\$ 62.680,06	R\$ 54.925,67	R\$ 24.391,04	M.ESPORTE		R\$ 250.000,00			
REPASSE DO CONCEDENTE - ACUMULADO		R\$ 38.205,65	R\$ 108.003,23	R\$ 170.683,29	R\$ 225.608,96	R\$ 250.000,00						

Tucumã/PA, 23 de Maio de 2018

SAMUEL JOHNY AQUINO DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA^o 151526591-9
TÉCNICO RESPONSÁVEL PROJETO

ADELAR PELEGRINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PREFEITO MUNICIPAL