



Obra
CONSTRUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COMPLEMENTAR - E.E.MARIA
GONTIJO

Bancos
SINAPI - 11/2018 - Pará
SBC - 12/2018 - Pará
SEDOP - 10/2018 - Pará

B.D.I.
31,61%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	JARDIM	55,00%		5,00%	50,00%
		18.896.39		944.82	9.448.20
2	ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		27.310.75	6.827.69	13.655.38	6.827.69
3	ACRÉSCIMO DO MURO	53,00%	50,00%	3,00%	
		11.364.51	5.682.26	340.94	
4	AMPLIAÇÃO ADMINISTRATIVA	100,00%	35,00%	50,00%	15,00%
		33.478.83	11.717.59	16.739.42	5.021.82
5	REMOÇÃO DE JANELAS E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA AUMENTAR OS VÃOS DAS PORTAS	100,00%	45,00%		55,00%
		1.765.96	794.68		971.28
6	RAMPAS DAS PORTAS	100,00%		50,00%	50,00%
		1.649.68		824.84	824.84
7	SERVIÇO DIVERSOS	100,00%	35,00%	25,00%	40,00%
		9.910.69	3.468.74	2.477.67	3.964.28
Porcentagem			27,3%	33,52%	25,92%
Custo			28.490,96	34.983,06	27.058,10
Porcentagem Acumulado			27,3%	60,81%	86,74%
Custo Acumulado			28.490,96	63.474,01	90.532,11
				Total sem BDI	R\$ 79.312,04
				Total do BDI	R\$ 25.064,77
				Total Geral	R\$ 104.376,81

SAMUEL JOHNY AQUINO DE CASTRO
Engenheiro Civil
CREA/PA: 151526591-9