



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA

CNPJ: 22.981.088/0001-02

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

NOVEMBRO/2018



PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

OBJETO DO PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

NOME DO CONTRATADO: TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ.

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2018-00004

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 05/10/2018

DATA DO FIM DA OBRA: 30/04/2019.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 232.195,08

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 62.578,26

PERCENTUAL APLICADO; 28,95%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA GONTIJO

OBJETO DO PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA GONTIJO

NOME DO CONTRATADO: HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA DONATO DE ANDRADE, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ -PA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2/2018-0007

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 03/10/2018

DATA DO FIM DA OBRA: 30/04/2019.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO

VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 183.818,97

VALOR TOTAL APLICADO: 0,00

PERCENTUAL APLICADO; 00%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: 0,00

NOVEMBRO/2018

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

OBJETO DO PROJETO: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

NOME DO CONTRATADO: CONSTRUTORA M & P LTDA - EPP.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E RUA SÃO PAULO – MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

ORIGEM DO RECURSO: SUDAM/

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3/2017-0001.

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 27/04/2018

DATA DO FIM DA OBRA: 24/09/2018.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 5.646.756,25

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 795.004,93

PERCENTUAL APLICADO: 14,08%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 0,00