



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2020

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ROMA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ESTRADAS E VICINAIS LARANJEIRAS, 32, P2, P1 E BRITADOR NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – SETRAN.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0009.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16/10/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.296.025,31
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 945.624,37
- **PERCENTUAL APLICADO;** 72,96%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 161.232,58

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I TUCUMÃ –PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I – TUCUMÃ –PA
- **NOME DO CONTRATADO:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA DAS PAINEIRAS S/N - SETOR PALMEIRA I CEP 68385-000 - TUCUMÃ PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL - MTUR/CAIXA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0005.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 31/10/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, POREM AINDA NÃO FOI TOTALMENTE PAGA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 236.371,17
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 164.662,44
- **PERCENTUAL APLICADO;** 69,66%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2020

CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA MARINGÁ LOTE 159 QUADRA 011 BAIRRO BOA ESPERANÇA, TUCUMÃ PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-0008
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06/11/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, PORÉM AINDA NÃO FOI TOTALMENTE PAGA.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 307.061,68
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 164.275,86
- **PERCENTUAL APLICADO;** 53,50%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELLI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RODOVIA PA 279, KM 162 – ZONA URBANA – TUCUMÃ PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020-00013
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 22/10/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 396.916,36 **ADITIVO DE SUPRESSÃO:** R\$ -24.690,77 **PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR TOTAL DE R\$ 372.225,59**
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 324.655,45
- **PERCENTUAL APLICADO;** 87,22%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 324.655,45



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2020

PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ –TUCUMÃ – PA

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-00004
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05/10/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/04/2019.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, PORÉM NÃO FOI TOTALMENTE PAGA.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 232.195,08
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 168.628,72
- **PERCENTUAL APLICADO;** 72,62%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA M & P LTDA - EPP.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A RUA SÃO PAULO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM/
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2017-0001.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/04/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 5.646.756,25
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.969.978,80
- **PERCENTUAL APLICADO;** 70,31%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2020

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** P F S OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA TUCURUÍ S/N – BAIRRO DAS FLORES (ZONA URBANA) E RUA DOIS, FRENTE PARA A EMEF MARIA CAROLINA DE JESUS (ZONA RURAL) – TUCUMÃ - PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CAIXA/ME
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-00010.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/03/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 707.816,41
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 474.517,84
- **PERCENTUAL APLICADO;** 57,09 %
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 176.981,96

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELLI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA DO LATICÍNIO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PA-279 E O LATICÍNIO – ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – UNIÃO/MI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-00006.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 19/12/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 389.932,87
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 57.016,62
- **PERCENTUAL APLICADO;** 14,62%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2020

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F ELCIONE BARBALHO

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. ELCIONE BARBALHO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI - ME
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA REDENÇÃO S/N BAIRRO DAS FLORES – ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020 - 0001
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 25/06/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 221.766,31 **ADITIVO: R\$ 29.881,49 PASSANDO O CONTRATO TER O VALOR DE R\$ 251.647,80**
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 251.647,80
- **PERCENTUAL APLICADO;** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 53.750,34

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL VALE DAS ROSAS

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F.I VALE DAS ROSAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI - ME
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. PITANGA, S/N QUADRA 57 – RESIDENCIAL VALE DAS ROSAS – ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020 - 0005
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/07/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.087.845,82 **+ ADITIVO VALOR: R\$ 193.486,26**
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 1.281.332,08
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 407.624,87
- **PERCENTUAL APLICADO;** 31,81%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 199.649,99



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO / 2020

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SETOR RODOVIÁRIO E UMA PRAÇA NO SETOR TAPAJÓS

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SETOR RODOVIÁRIO E UMA PRAÇA NO SETOR TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** P F S OLIVEIRA CONSTRUÇÃO
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. BRASIL SETOR TAPAJÓS / RUA SALINÓPOLIS SETOR RODOVIÁRIO – ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – MTUR/CAIXA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020 - 0004
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/08/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 459.077,04
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 91.406,21
- **PERCENTUAL APLICADO;** 19,91%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 52.148,93

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL LAGO DAS ROSAS

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL LAGO DAS ROSAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** MODO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. ALÇA MILANOS, S/N QUADRA 26, SETOR 15 – RESIDENCIAL NOVO MUNDO – ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO – VINCULADO A EDUCAÇÃO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020 - 00010
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21/09/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 21/03/2021
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 509.568,80 + ADITIVO; R\$ 65.686,73
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 575.255,53**
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 320.476,40
- **PERCENTUAL APLICADO;** 50,00%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 166.527,24



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2020

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PA 279 PERÍMETRO URBANO – TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PA 279 PERÍMETRO URBANO – TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RODOVIA PA 279, TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A AVENIDA BALATA – NÚCLEO URBANO - TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020-00011.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/09/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 666.972,52 **ADITIVO DE VALOR:** R\$ 76.554,27 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR TOTAL DE R\$ 743.526,77
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 743.526,77
- **PERCENTUAL APLICADO;** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 743.526,77