



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ


LOCALIZAÇÃO: RUA LATERAL - SETOR INDUSTRIAL - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 2.358,53	R\$ 589,63	R\$ 589,63	R\$ 589,63	R\$ 589,63
2	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%			
		R\$ 26.816,30	R\$ 26.816,30			
3	TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%		
		R\$ 36.933,65	R\$ 18.466,83	R\$ 18.466,83		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			75,00%	25,00%
		R\$ 307.106,24			R\$ 230.329,68	R\$ 76.776,56
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES	100,00%	50,00%	50,00%		
		R\$ 107.986,41	R\$ 53.993,21	R\$ 53.993,21		
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 47.971,43		R\$ 23.985,72	R\$ 23.985,72	
7	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	100,00%				100,00%
		R\$ 25.770,29				R\$ 25.770,29
TOTAL		R\$ 554.942,85				
Porcentagem			18,00%	17,49%	45,93%	18,59%
Custo parcial			99.865,96	97.035,38	254.905,03	103.136,48
Porcentagem Acumulado			18,00%	35,48%	81,41%	100,00%
Custo Acumulado			99.865,96	196.901,34	451.806,37	554.942,85
REPASSE		R\$ 500.000,00	R\$ 89.978,60	R\$ 87.428,26	R\$ 229.667,82	R\$ 92.925,32
		90,10%				
CONTRAPARTIDA		R\$ 54.942,85	R\$ 9.887,36	R\$ 9.607,12	R\$ 25.237,21	R\$ 10.211,16
		9,90%				

Total sem BDI 425.197,21
Total do BDI R\$ 129.745,64
Total Geral **R\$ 554.942,85**

TUCUMÃ, 06 DE ABRIL DE 2021


SAMUEL JOHNNY AQUINO DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL PMT/PA
CREA/PA 151526591-9


CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA
PREFEITO MUNICIPAL