



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO/2022

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** LOTEAMENTO PARK DOS IPÊS LOTE 205 ZONA URBANA – TUCUMÃ PA.
- **CEP;** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL - SESPA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-003
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/01/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 11/05/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 9.320.745,18
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.685.108,84
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 18,08%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 18,08%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 1.685.108,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EMEF SANTO ANTÔNIO
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA SANTO ANTONIO SETOR PALMEIRA I NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP;** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (VINCULADO A EDUCAÇÃO).
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-002.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/10/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/11/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.702.378,15
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.025.537,13
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 74,95%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 7,43%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 200.740,99