

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2022

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR ARMADO BSCC 2,50 X 2,50 NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR BSCC 2,50 X 2,50
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL P3 ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONVITE.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-001.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/11/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/05/2022.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 108.302,62
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 108.302,62
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 108.302,62

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA

- **OBJETO DA OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-001 PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/10/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 14/04/2022
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 10.273.235,16
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.209.799,13
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 21,51%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 4,70%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 483.320,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

JUNHO/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES
- **NOME DO CONTRATADO:** F L GUEDES ENGENHARIA EIRELLI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. SÃO PAULO S/N, SETOR PALMEIRA I, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-003 FME.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 24/10/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 382.877,99
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 19.935,19
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 5,21%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 5,21%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 19.935,19