

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro/2022

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** LOTEAMENTO PARK DOS IPÊS LOTE 205 ZONA URBANA – TUCUMÃ PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL - SESPA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-003
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/01/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 11/05/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 9.320.745,18
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.785.977,73
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 40,62%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 13,52%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 1.259.734,18

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA

- **OBJETO DA OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-001 PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/10/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 08/03/2023
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 10.273.235,16
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR:** R\$ 1.109.755,49 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR FINAL DE R\$ 11.382.990,65
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 7.274.620,27
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 63,91%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 30,83%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 3.509.580,40



CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS TAXISTAS

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS TAXISTAS
- **NOME DO CONTRATADO:** F L GUEDES ENGENHARIA EIRELLI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. PARÁ S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-001 PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 14/05/2022.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 172.128,01
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR:** R\$11.509,51 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR FINAL DE R\$ 183.637,52
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 183.637,52
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 8,37%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 15.372,65

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES
- **NOME DO CONTRATADO:** F L GUEDES ENGENHARIA EIRELLI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. SÃO PAULO S/N, SETOR PALMEIRA I, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-003 FME.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 24/10/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 382.877,99
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 102.384,82
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 26,74%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 8,40%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 32.174,20



CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER (ETAPA I) NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA

- **OBJETO DA OBRA** CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER (ETAPA I).
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCREART – PRE MOLDADOS CONCRETOS ARMADO LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. BELÉM ESQUINA COM AVENIDA DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
• CEP: 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-008.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/12/2022
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.952.772,70
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 510.881,58
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 17,30%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 7,43%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 219.337,69

