



OBRA : CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - 2ª ETAPA
 LOCAL : Av.dos Estados esquina c/ Av. Belém s/ n. - Centro
 MUNICÍPIO : Tucuma-PA

DATA: 21/03/2024
 AREA: 1892,50m²
 SINAPI : 09/2022 - SEDOP - 05/2022 - SICRO3 07/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
OBRA : CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - 2ª ETAPA																		
LOCAL : Av.dos Estados esquina c/ Av. Belém s/ n. - Centro																		
MUNICÍPIO : Tucuma-PA																		
REPROGRAMAÇÃO																		
ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PERÍODO														TOTAL DA ETAPA		
		maio. / 2023	jun. / 2023	jul. / 2023	ago. / 2023	set. / 2023	out. / 2023	nov. / 2023	dez. / 2023	jan. / 2024	fev. / 2024	mar. / 2024	abril. / 2024	maio. / 2024	jun. / 2024	RS	%	
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS																		
1	META 01 - ADM DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	0,00%	RS 157.332,23 44,60%	0,00%	RS 39.077,64 11,08%	RS 39.077,64 11,08%	0,00%	RS 39.077,64 11,08%	RS 39.077,64 11,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 39.077,65 11,08%	RS 352.720,43	9,30%	
2	META 02 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM ÁREA : 4.924,00 m²	0,00%	RS 71.567,09 46,64%	0,00%	RS 46.130,01 30,01%	RS 30.929,94 20,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 4.829,86 3,20%	0,00%	RS 153.456,90	4,05%	
3	META 03 - EDIFICAÇÕES : BLOCO PRINCIPAL ÁREA : 1.670,00 m²	0,00%	RS 73.862,47 2,73%	0,00%	RS 264.689,29 9,81%	RS 148.145,00 5,49%	0,00%	RS 231.882,44 8,60%	RS 204.914,51 7,60%	0,00%	0,00%	RS 398.433,38 14,77%	RS 289.120,99 10,71%	RS 543.203,70 20,13%	RS 543.203,70 20,13%	RS 2.697.455,47	71,14%	
4	META 04 - SERVIÇOS EXTERNOS, PAVIMENTAÇÕES E FINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 6.045,26 1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 4.021,80 0,68%	RS 289.099,80 14,14%	RS 289.099,79 14,14%	RS 588.266,65	15,51%	
PARCIAIS SIMPLES		RS -	RS 302.761,78	RS -	RS 349.896,93	RS 224.197,84	RS -	RS 270.960,08	RS 243.992,15	RS -	RS -	RS 398.433,38	RS 293.142,79	RS 837.133,36	RS 871.381,14	TOTAL		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		0,00%	7,98%	0,00%	9,23%	5,91%	0,00%	7,15%	6,43%	0,00%	0,00%	10,51%	7,73%	22,08%	22,98%			
PARCIAIS ACUMULADOS		RS -	RS 302.761,78	RS 302.761,78	RS 652.658,72	RS 876.856,56	RS 876.856,56	RS 1.147.816,64	RS 1.391.808,78	RS 1.391.808,78	RS 1.391.808,78	RS 1.790.242,16	RS 2.083.384,95	RS 2.920.518,31	RS 3.791.899,45	RS 3.791.899,45	TOTAL	
PERCENTUAIS ACUMULADOS		0,00%	7,98%	7,98%	17,21%	23,12%	23,12%	30,27%	36,70%	36,70%	36,70%	47,21%	54,94%	77,02%	100,00%	100,00%		

TUCUMÁ - PA, 21 de Março 2024

RS	302.761,78	1ª MEDIÇÃO
RS	349.896,93	2ª MEDIÇÃO
RS	224.197,84	3ª MEDIÇÃO
RS	270.960,08	4ª MEDIÇÃO
RS	243.992,15	5ª MEDIÇÃO
RS	398.433,38	6ª MEDIÇÃO
RS	293.142,79	7ª MEDIÇÃO
RS	837.133,36	8ª MEDIÇÃO
RS	871.381,14	MEDIÇÃO FINAL

DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
 ENG. CIVIL CREA: RNP 151181106-4
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCREART - PRÉ MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA
 CNPJ: 27.361.036/0001-57
 CONTRATADA