

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**NOVEMBRO/2022**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA**

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES
- **NOME DO CONTRATADO:** F L GUEDES ENGENHARIA EIRELLI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. SÃO PAULO S/N, SETOR PALMEIRA I, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-003 FME.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 24/10/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 382.877,99
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 151.620,74
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 39,60%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 12,86%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 49.235,92

**CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER (ETAPA I) NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA**

- **OBJETO DA OBRA** CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER (ETAPA I).
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCREART – PRE MOLDADOS CONCRETOS ARMADO LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. BELÉM ESQUINA COM AVENIDA DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-008.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/12/2022
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.952.772,70
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.412.731,71
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 47,84%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 30,54%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 901.850,13

