

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**DEZEMBRO/2022**

### REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES
- **NOME DO CONTRATADO:** F L GUEDES ENGENHARIA EIRELLI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. SÃO PAULO S/N, SETOR PALMEIRA I, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-003 FME.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 24/10/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 382.877,99
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 175.112,44
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 45,74%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 6,14%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 23.491,70

### CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER (ETAPA I) NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA

- **OBJETO DA OBRA** CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER (ETAPA I).
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCREART – PRE MOLDADOS CONCRETOS ARMADO LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. BELÉM ESQUINA COM AVENIDA DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-008.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/12/2022
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.952.772,70
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.249.163,86
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 76,17%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 28,33%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 836.432,15



**RECUPERAÇÃO DE 36,6 KM DE TRECHOS CRÍTICOS DAS SEGUINTE ESTRADAS E VICINAIS; VICINAL P2 E VICINAL BRITADOR DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA**

- **OBJETO DA OBRA:** RECUPERAÇÃO DE 36,6 KM DE TRECHOS CRÍTICOS DAS SEGUINTE ESTRADAS E VICINAIS; VICINAL P2 E VICINAL BRITADOR DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL P2 E VICINAL BRITADOR ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** SETRAN.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-013PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 19/10/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2022
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 952.342,34
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR;** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 444.042,94
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 46,53%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 46,53%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 444.042,94

**PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA**

- **OBJETO DA OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-001 PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/10/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 08/03/2023
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 10.273.235,16
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR;** R\$ 1.109.755,49 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR FINAL DE R\$ 11.382.990,65
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 9.568.505,26
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 84,06%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 20,15%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 2.293.884,99



### REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DEUSA ROCHA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DEUSA ROCHA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA BELÉM S/N - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (VINCULADO A EDUCAÇÃO)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-003.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/11/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/12/2022.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.986.519,93
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR** R\$ 540.737,67 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR FINAL DE R\$ 2.527.257,60
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.527.257,60
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 1,46%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 36.780,96

### REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO AMBULATORIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ -PA

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO AMBULATORIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA BRASIL S/N CENTRO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2021-006FMS
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05/04/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 05/09/2022.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.913.679,00
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR** R\$ 665.393,72 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR FINAL DE R\$ 2.579.072,72
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 711.584,94
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 27,59%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 27,59%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 711.584,94



RECONSTRUÇÃO DA EMEF SAMUEL NAVA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA

- **OBJETO DA OBRA:** RECONSTRUÇÃO DA EMEF SAMUEL NAVA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA BRAGANÇA S/N QD 28, LT 251 SETOR RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ -PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (VINCULADO A EDUCAÇÃO)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2022-002FUNDE
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 12/12/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/06/2023
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.991.268,29
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR:** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 135.728,76
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 3,40%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 3,40%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 135.728,76

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTE NA EMEF SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA

- **OBJETO DA OBRA** CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTE NA EMEF SANTO ANTONIO
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA** RUA BURICÁ S/N, QD 23 LT 420 – SETOR PALMEIRA I NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ -PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-016PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06/12/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 22/04/2023
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA** R\$ 968.471,51
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR:** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 399.776,19
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 41,28%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 41,28%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 399.776,19



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**DEZEMBRO/2022**

**PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA**

- **OBJETO DA OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA LATERAL SETOR INDUSTRIAL PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – SUDAM.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-001.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/09/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 16/12/2022.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 553.042,40
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR** R\$ 163.532,82 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR FINAL DE R\$ 716.575,22
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 716.575,22
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 76,82%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 550.497,61

