



CONCREART PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO LTDA
 CNPJ: 27.361.036/0001-57
 ESTRADA DO AEROPORTO - TUCURUI-PA - AO LADO
 DA FÁBRICA DE ASFALTO

OBRA : AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASA TIA DORALICE RODRIGUES DE TUCUMÁ-PA.
 LOCAL : Rua Vitor Wesley C. dos Santos Lt. 765, Bairro: Maracanã
 MUNICÍPIO : Tucuma-PA

DATA: 04/07/2024
 AREA: 373,00m²
 SINAPI 07/2023 - SEDOP 05/2023

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA : AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASA TIA DORALICE RODRIGUES DE TUCUMÁ-PA.
 LOCAL : Rua Vitor Wesley C. dos Santos Lt. 765, Bairro: Maracanã
 MUNICÍPIO : Tucuma-PA

BDI
 28,82%
 04/07/2024

3º REPROGRAMAÇÃO

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO											TOTAL DA ETAPA			
		nov. / 2023	dez. / 2023	jan. / 2024	fev. / 2024	mar. / 2024	abr. / 2024	maio. / 2024	jun. / 2024	jul. / 2024	ago. / 2024	R\$	%		
	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS														
1	SERVICOS COMUNS A OBRA E DEMOLICÖES	0,00%	R\$ 3.339,57 13,47%	R\$ 3.339,57 13,47%	R\$ 3.339,57 13,47%	R\$ 3.339,57 13,47%	R\$ 4.194,65 16,92%	R\$ 3.494,65 14,10%	R\$ 1.872,60 7,55%	R\$ 1.872,60 7,55%	R\$ 1.872,60 7,55%	R\$ 24.792,77	6,58%		
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 34.404,07 10,53%	R\$ 34.404,07 10,53%	R\$ 34.414,38 10,53%	R\$ 66.038,50 20,20%	R\$ 90.455,28 27,67%	R\$ 32.539,46 9,95%	R\$ 32.539,46 9,95%	R\$ 2.078,14 0,64%	R\$ 326.873,37	86,71%		
3	SERVICOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 5.327,08 100,00%	R\$ 5.327,08	1,41%		
4	PREVENTIVO INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 5.300,82 100,00%		R\$ 5.300,82	1,41%		
5	SERVICOS EXTRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 14.657,38 100,00%	R\$ 14.657,38	3,89%		
PARCIAIS SIMPLES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.580,81	R\$ 70.233,15	R\$ 93.949,93	R\$ 34.412,06	R\$ 37.840,28	R\$ 23.935,20	TOTAL			
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,93%	18,63%	24,92%	9,13%	10,04%	6,35%				
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.580,81	R\$ 186.813,96	R\$ 280.763,89	R\$ 315.175,94	R\$ 353.016,23	R\$ 376.951,42	R\$ 376.951,42			
PERCENTUAIS ACUMULADOS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,93%	49,56%	74,48%	83,61%	93,65%	100,00%	100,00%			

TUCUMÁ - PA, 04 de Julho 2024

R\$	116.580,81	1º MEDIÇÃO
R\$	70.233,15	2º MEDIÇÃO
R\$	93.949,93	3º MEDIÇÃO
R\$	96.187,53	MEDIÇÃO FINAL

DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
 ENG. CIVIL CREA : RNP 151181106-4
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCREART PRE MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA
 CNPJ: 27.361.036/0001-57
 CONTRATADA