



REVITALIZAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA VI - MAURICELIA FERREIRA

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Pará

B.D.I.

SEDOP - 10/2023 - Pará

30,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
		2.043,37	R\$ 817,35	R\$ 408,67	R\$ 408,67	R\$ 408,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		14.171,43	R\$ 1.186,15	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48	R\$ 1.180,48
3	PINTURAS	100,00%									25,00%	25,00%	45,00%	5,00%
		57.224,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.306,16	R\$ 14.306,16	R\$ 25.751,10	R\$ 2.861,23
4	MURO, PORTÕES E GRADES	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2.695,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,78	R\$ 673,78	R\$ 673,78	R\$ 673,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	RAMPA / PISO	100,00%						50,00%	50,00%					
		2.991,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,58	R\$ 1.495,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%							
		13.191,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.595,90	R\$ 6.595,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	FORRO EM GESSO	100,00%					50,00%	50,00%						
		5.584,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.792,12	R\$ 2.792,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	REPAROS EM REDE ELÉTRICA	100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		5.337,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,53	R\$ 1.067,53	R\$ 1.067,53	R\$ 1.067,53	R\$ 1.067,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00%												100,00%
		1.504,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.504,95
10	COBERTURA	100,00%												100,00%
		27.166,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.166,51
11	BANCOS	100,00%												100,00%
		1.684,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.684,14
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%												100,00%
		4.306,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.306,88
13	DIVERSOS	100,00%												100,00%
		246,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,79
Porcentagem			1,50%	1,20%	1,20%	6,70%	8,90%	5,20%	3,20%	2,00%	11,20%	11,20%	19,50%	28,20%
Custo			R\$ 2.003,50	R\$ 1.589,15	R\$ 1.589,15	R\$ 9.252,58	R\$ 12.309,81	R\$ 7.209,49	R\$ 4.417,37	R\$ 2.921,79	R\$ 15.486,64	R\$ 15.486,64	R\$ 26.931,58	R\$ 38.950,98
Porcentagem Acumulado			1,50%	2,70%	3,90%	10,60%	19,50%	24,70%	27,90%	29,90%	41,10%	52,30%	71,80%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 2.003,50	R\$ 3.592,65	R\$ 5.181,80	R\$ 14.434,38	R\$ 26.744,19	R\$ 33.953,68	R\$ 38.371,05	R\$ 41.292,84	R\$ 56.779,48	R\$ 72.266,12	R\$ 99.197,70	R\$ 138.148,68

Tucumã, Pará - 23 de Setembro de 2024

DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
Engenheiro Civil
CREA PA N° 1511811064