



**CONCREART**  
PRÉ MOLDADOS DE QUALIDADE

REVITALIZAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA VI - MAURICELIA FERREIRA

Bancos  
SINAPI - 10/2023 - Pará B.D.I.  
SEDOP - 10/2023 - Pará 29,06%

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	181 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
		2.043,37	R\$ 817,35	R\$ 408,67	R\$ 408,67	R\$ 408,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		14.171,43	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95	R\$ 1.180,95
3	PINTURAS	100,00%									25,00%	25,00%	45,00%	5,00%
		59.905,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.976,42	R\$ 14.976,42	R\$ 26.957,55	R\$ 2.995,28
4	MURO, PORTÕES E GRADES	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2.695,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,78	R\$ 673,78	R\$ 673,78	R\$ 673,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	RAMPA / PISO	100,00%						50,00%	50,00%					
		1.824,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912,13	R\$ 912,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%							
		12.353,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.176,90	R\$ 6.176,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	FORRO EM GESSO	100,00%					50,00%	50,00%						
		5.584,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.792,12	R\$ 2.792,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	REPAROS EM REDE ELÉTRICA	100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		1.879,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,95	R\$ 375,95	R\$ 375,95	R\$ 375,95	R\$ 375,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00%											50,00%	50,00%
		1.504,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,48	R\$ 752,48
10	SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES	100,00%												100,00%
		29.231,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.231,37
Porcentagem			1,52%	1,21%	1,21%	6,21%	8,54%	4,52%	2,40%	1,70%	12,32%	12,32%	22,02%	26,04%
Custo			R\$ 1.998,30	R\$ 1.589,62	R\$ 1.589,62	R\$ 8.142,47	R\$ 11.199,70	R\$ 5.934,93	R\$ 3.142,81	R\$ 2.230,68	R\$ 16.157,37	R\$ 16.157,37	R\$ 28.890,98	R\$ 34.160,08
Porcentagem Acumulado			1,52%	2,73%	3,94%	10,15%	18,69%	23,21%	25,61%	27,31%	39,63%	51,95%	73,97%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 1.998,30	R\$ 3.587,93	R\$ 5.177,55	R\$ 13.320,02	R\$ 24.519,72	R\$ 30.454,65	R\$ 33.597,46	R\$ 35.828,14	R\$ 51.985,51	R\$ 68.142,89	R\$ 97.033,87	R\$ 131.193,94

Tucumã, Pará - 27 de Novembro de 2024

**DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE**

Engenheiro Civil

CREA PA N° 1511811064