



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PARA.
CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-001PMT**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO												
ITEM	DESCRIÇÃO	%	14/10/2021	14/11/2021	14/12/2021	14/01/2022	14/02/2022	14/03/2022	14/04/2022	14/05/2022	14/06/2022	14/07/2022
			INÍCIO	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,10%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
			R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17%	36,34%				10,56%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
			R\$7.383,23				R\$2.146,33	R\$899,02	R\$899,02	R\$899,02	R\$899,02	R\$899,02
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,02%						50,00%				
								R\$1.122,66				
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	6,90%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	9,82%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%
			R\$45.049,55	R\$45.049,55	R\$45.049,55	R\$45.049,55	R\$81.735,61	R\$47.509,50	R\$47.509,50	R\$47.509,50	R\$47.509,50	R\$47.509,50
5	PAVIMENTAÇÃO	51,59%						4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
								R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$248.918,85
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,36%										
7	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA	21,44%										5,00%
												R\$129.299,68
8	DRENAGEM	13,18%	10%	10%	10%	10%	18,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
			R\$158.919,89	R\$158.919,89	R\$158.919,89	R\$158.919,89	R\$286.055,80	R\$63.567,96	R\$63.567,96	R\$63.567,96	R\$63.567,96	R\$63.567,96
9	PROJETO EXECUTIVO / ASBUILT	0,71%	25%	25%	25%	25%						
			R\$21.358,41	R\$21.358,41	R\$21.358,41	R\$21.358,41						
10	SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES	4,54%										
	TOTAL DO MÊS		R\$238.007,37	R\$230.624,14	R\$230.624,14	R\$230.624,14	R\$375.234,04	R\$367.314,28	R\$366.191,62	R\$366.191,62	R\$366.191,62	R\$431.923,34
	PERCENTUAL SIMPLES (%)	100,00%	1,97%	1,91%	1,91%	1,91%	3,11%	3,05%	3,04%	3,04%	3,04%	3,58%
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$238.007,37	R\$468.631,51	R\$699.255,65	R\$929.879,79	R\$1.305.113,83	R\$1.672.428,11	R\$2.038.619,73	R\$2.404.811,35	R\$2.771.002,97	R\$3.202.926,31
	PERCENTUAL ACUMULADO		1,97%	3,89%	5,80%	7,71%	10,82%	13,87%	16,90%	19,94%	22,97%	26,55%

Tucumã/PA, 08 de agosto de 2.024

Tucumã/PA, 03 de outubro de 2.023

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21



**OBRA: PAOBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PARA.
CONCORRÊNCIA N° 3/2021-001PMT**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO												
ITEM	DESCRIÇÃO	%	14/08/2022	14/09/2022	14/10/2022	14/11/2022	14/12/2022	14/01/2023	14/02/2023	14/03/2023	14/04/2023	14/05/2023
			11° MÊS	12° MÊS	13° MÊS	14° MÊS	15° MÊS	16° MÊS	17° MÊS	18° MÊS	19° MÊS	20° MÊS
			330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias	570 dias	600 dias
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,10%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
			R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$5.296,29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%			
			R\$899,02	R\$899,02	R\$899,02	R\$899,02	R\$899,02	R\$899,02	R\$899,02			
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,02%						50,00%				
								R\$1.122,66				
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	6,90%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%			
			R\$47.509,50	R\$47.509,50	R\$47.509,50	R\$47.509,50	R\$47.509,50	R\$47.509,50	R\$47.509,50			
5	PAVIMENTAÇÃO	51,59%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$248.918,85	R\$622.297,12	R\$622.297,12	R\$622.297,12
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,36%										
7	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA	21,44%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$129.299,68	R\$129.299,68	R\$129.299,68	R\$129.299,68	R\$129.299,68	R\$129.299,68	R\$129.299,68	R\$258.599,36	R\$258.599,36	R\$258.599,36
8	DRENAGEM	13,18%			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%			
					R\$79.459,95	R\$79.459,95	R\$79.459,95	R\$79.459,95	R\$95.351,93			
9	PROJETO EXECUTIVO / ASBUILT	0,71%										
10	SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES	4,54%									25%	25%
											R\$136.921,38	R\$136.921,38
	TOTAL DO MÊS		R\$431.923,34	R\$431.923,34	R\$511.383,28	R\$511.383,28	R\$511.383,28	R\$512.505,94	R\$527.275,27	R\$886.192,77	R\$1.023.114,15	R\$1.023.114,15
	PERCENTUAL SIMPLES (%)	100,00%	3,58%	3,58%	4,24%	4,24%	4,24%	4,25%	4,37%	7,35%	8,48%	8,48%
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$3.634.849,65	R\$4.066.772,99	R\$4.578.156,27	R\$5.089.539,55	R\$5.600.922,83	R\$6.113.428,77	R\$6.640.704,04	R\$7.526.896,81	R\$8.550.010,96	R\$9.573.125,11
	PERCENTUAL ACUMULADO		30,14%	33,72%	37,96%	42,20%	46,44%	50,69%	55,06%	62,40%	70,89%	79,37%

Tucumã/PA, 08 de agosto de 2.024

Tucumã/PA, 03 de outubro de 2.023

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21



**OBRA: PAOBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PARA.
CONCORRÊNCIA N° 3/2021-001PMT**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	14/06/2023	14/07/2023	14/08/2023	14/09/2023	14/10/2023	14/11/2023	09/12/2023	09/01/2024	09/02/2024
			21° MÊS	22° MÊS	23° MÊS	24° MÊS	25° MÊS	26° MÊS	27° MÊS	28° MÊS	29° MÊS
			630 dias	660 dias	690 dias	720 dias	750 dias	780 dias	810 dias	840 dias	870 dias
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,10%	4,00%	4,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%		
			R\$5.296,29	R\$5.296,29	R\$3.177,77	R\$3.177,77	R\$3.177,77	R\$3.177,77	R\$3.177,77		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17%									
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,02%									
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	6,90%									
5	PAVIMENTAÇÃO	51,59%	10,00%	12,00%							
			R\$622.297,12	R\$746.756,55							
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,36%				25,00%	25,00%	50,00%			
						R\$10.817,18	R\$10.817,18	R\$21.634,36			
7	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA	21,44%	5,00%	5,00%	5,00%			6,47%			
			R\$129.299,68	R\$129.299,68	R\$129.299,68			R\$167.240,60			
8	DRENAGEM	13,18%									
9	PROJETO EXECUTIVO / ASBUILT	0,71%									
10	SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES	4,54%	25%	25%							
			R\$136.921,38	R\$136.921,38							
	TOTAL DO MÊS		R\$893.814,47	R\$1.018.273,90	R\$132.477,45	R\$13.994,95	R\$13.994,95	R\$192.052,73	R\$3.177,77	R\$0,00	R\$0,00
	PERCENTUAL SIMPLES (%)	100,00%	7,41%	8,44%	1,10%	0,12%	0,12%	1,59%	0,03%	0,00%	0,00%
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$10.466.939,58	R\$11.485.213,48	R\$11.617.690,93	R\$11.631.685,88	R\$11.645.680,83	R\$11.837.733,56	R\$11.840.911,33	R\$11.840.911,33	R\$11.840.911,33
	PERCENTUAL ACUMULADO		86,78%	95,22%	96,32%	96,44%	96,55%	98,14%	98,17%	98,17%	98,17%

Tucumã/PA, 08 de agosto de 2.024

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21



**OBRA: PAOBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PARA.
CONCORRÊNCIA N° 3/2021-001PMT**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	09/03/2024	09/04/2024	09/05/2024	09/06/2024	09/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	TOTAL
			30° MÊS	31° MÊS	32° MÊS	33° MÊS	34° MÊS	35° MÊS	36° MÊS	
			900 dias	930 dias	960 dias	990 dias	1020 dias	1050 dias	1080 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,10%								R\$ 132.407,28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17%								R\$ 20.317,85
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,02%								R\$ 2.245,32
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	6,90%								R\$ 832.047,76
5	PAVIMENTAÇÃO	51,59%								R\$ 6.222.971,22
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,36%								R\$ 43.268,71
7	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA	21,44%						8,53%	R\$220.658,44	R\$ 2.585.993,57
8	DRENAGEM	13,18%								R\$ 1.589.198,90
9	PROJETO EXECUTIVO / ASBUILT	0,71%								R\$ 85.433,64
10	SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES	4,54%								R\$ 547.685,53
	TOTAL DO MÊS		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$220.658,44	R\$ 12.061.569,77
	PERCENTUAL SIMPLES (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,83%	
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$11.840.911,33	R\$11.840.911,33	R\$11.840.911,33	R\$11.840.911,33	R\$11.840.911,33	R\$11.840.911,33	R\$12.061.569,77	R\$12.061.569,77
	PERCENTUAL ACUMULADO		98,17%	98,17%	98,17%	98,17%	98,17%	98,17%	100,00%	

Tucumã/PA, 08 de agosto de 2.024

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21