



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ

LOCALIZAÇÃO: RUA DO LATICÍNIO - SETOR INDUSTRIAL - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

Cronograma Físico e Financeiro

Ítem	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		R\$ 2.367,88	R\$ 2.367,88			
2	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%			
		R\$ 21.530,73	R\$ 21.530,73			
3	TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%		
		R\$ 22.799,57	R\$ 11.399,79	R\$ 11.399,79		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			75,00%	25,00%
		R\$ 237.811,53			R\$ 178.358,65	R\$ 59.452,88
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES	100,00%	50,00%	50,00%		
		R\$ 30.832,13	R\$ 15.416,07	R\$ 15.416,07		
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 61.622,48		R\$ 30.811,24	R\$ 30.811,24	
7	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	100,00%				100,00%
		R\$ 18.459,93				R\$ 18.459,93
TOTAL		R\$ 395.424,25				
Porcentagem			12,83%	14,57%	52,90%	19,70%
Custo parcial			50.714,46	57.627,09	209.169,89	77.912,81
Porcentagem Acumulado			12,83%	27,40%	80,30%	100,00%
Custo Acumulado			50.714,46	108.341,55	317.511,44	395.424,25
REPASSE		R\$ 390.000,00	R\$ 50.018,78	R\$ 56.836,59	R\$ 206.300,59	R\$ 76.844,04
		98,63%				
CONTRAPARTIDA		R\$ 5.424,25	R\$ 695,68	R\$ 790,50	R\$ 2.869,30	R\$ 1.068,77
		1,37%				

Total sem BDI 312.503,78
Total do BDI R\$ 82.920,47
Total Geral **R\$ 395.424,25**

TUCUMÃ, 16 DE ABRIL DE 2018


ESTHER MARIANO ARRUDA
ARQUITETA E URBANISTA CAU/BR A63507-3
TÉCNICO (A) FISCAL DO MUNICÍPIO

ADELAR PELEGRINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PREFEITO MUNICIPAL