



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
 COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ

LOCALIZAÇÃO: RUA DO LATICÍNIO - SETOR INDUSTRIAL - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

**Cronograma Físico e Financeiro**

Ítem	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		R\$ 2.415,05	R\$ 2.415,05			
2	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%			
		R\$ 21.959,67	R\$ 21.959,67			
3	TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%		
		R\$ 23.253,78	R\$ 11.626,89	R\$ 11.626,89		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			75,00%	25,00%
		R\$ 242.549,26			R\$ 181.911,95	R\$ 60.637,32
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES	100,00%	50,00%	50,00%		
		R\$ 31.446,38	R\$ 15.723,19	R\$ 15.723,19		
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 62.850,14		R\$ 31.425,07	R\$ 31.425,07	
7	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	100,00%				100,00%
		R\$ 18.827,70				R\$ 18.827,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 403.301,98</b>				
<b>Porcentagem</b>			12,83%	14,57%	52,90%	19,70%
<b>Custo parcial</b>			51.724,80	58.775,15	213.337,02	79.465,02
<b>Porcentagem Acumulado</b>			12,83%	27,40%	80,30%	100,00%
<b>Custo Acumulado</b>			51.724,80	110.499,95	323.836,97	<b>403.301,98</b>
<b>REPASSE</b>		<b>R\$ 390.000,00</b>	R\$ 50.018,78	R\$ 56.836,59	R\$ 206.300,59	R\$ 76.844,05
		<b>96,70%</b>				
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>R\$ 13.301,98</b>	R\$ 1.706,02	R\$ 1.938,56	R\$ 7.036,43	R\$ 2.620,97
		<b>3,30%</b>				

**Total sem BDI** 309.009,98  
**Total do BDI** R\$ 94.292,00  
**Total Geral** **R\$ 403.301,98**

TUCUMÃ, 16 DE ABRIL DE 2018

  
**ESTHER MARIANO ARRUDA**  
 ARQUITETA E URBANISTA CAU/BR A63507-3  
 TÉCNICO (A) FISCAL DO MUNICÍPIO

**ADELAR PELEGRINI**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITO MUNICIPAL