



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
CNPJ: 22.981.088/0001-02



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
CONVÊNIO MTUR / PMT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA

LOCAL: RUA DAS VIOLETAS - QUADRA 012 - SETOR PALMEIRA I - NÚCLEO URBANO DE TUCUMÃ - PA

DATA BASE: OUTUBRO / 2018

| ETAPA                                    | PERÍODO DE EXECUÇÃO<br>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS / 180 DIAS |                        |                         |                         |                         |                        | TOTAL DA ETAPA            |        |
|--|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------|
|  |  | 30                       | 60                     | 90                      | 120                     | 150                     | 180                    | R\$                       | %      |
| 1  | 01 – ADMISTRAÇÃO LOCAL / MOBILIZAÇÃO             | 100,00%<br>R\$ 9.108,23  |                        |                         |                         |                         |                        | 100,00%<br>R\$ 9.108,23   | 3,85%  |
| 2  | 02 –SERVIÇOS PRELIMINARES/ CANTEIRO DE           | 60,00%<br>R\$ 7.803,58   | 40,00%<br>R\$ 5.202,39 |                         |                         |                         |                        | 100,00%<br>R\$ 13.005,97  | 5,49%  |
| 3  | 03 – TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS         | 25,00%<br>R\$ 1.202,11   | 25,00%<br>R\$ 1.202,11 | 50,00%<br>R\$ 2.404,22  |                         |                         |                        | 100,00%<br>R\$ 4.808,43   | 2,03%  |
| 4  | 04 – DRENAGEM                                    |                          | 20,00%<br>R\$ 2.244,83 | 80,00%<br>R\$ 8.979,30  |                         |                         |                        | 100,00%<br>R\$ 11.224,13  | 4,74%  |
| 5  | 05 – PAVIMENTAÇÃO                                |                          |                        | 40,00%<br>R\$ 49.968,58 | 50,00%<br>R\$ 62.460,73 | 10,00%<br>R\$ 12.492,15 |                        | 100,00%<br>R\$ 124.921,46 | 52,74% |
| 6  | 06 – PINTURA                                     |                          |                        |                         |                         | 60,00%<br>R\$ 5.324,86  | 40,00%<br>R\$ 3.549,91 | 100,00%<br>R\$ 8.874,77   | 3,75%  |
| 7  | 07 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                       |                          |                        | 45,00%<br>R\$ 15.579,00 | 45,00%<br>R\$ 15.579,00 | 5,00%<br>R\$ 1.731,00   | 5,00%<br>R\$ 1.731,00  | 100,00%<br>R\$ 34.620,01  | 14,62% |
| 8  | 08 – URBANIZAÇÃO                                 |                          |                        | 40,00%<br>R\$ 10.730,52 | 40,00%<br>R\$ 10.730,52 | 10,00%<br>R\$ 2.682,63  | 10,00%<br>R\$ 2.682,63 | 100,00%<br>R\$ 26.826,31  | 11,33% |
| 9  | 09 – SERVIÇOS FINAIS                             |                          |                        |                         |                         |                         | 100,0%<br>R\$ 3.467,65 | 100%<br>R\$ 3.467,65      | 1,46%  |
| SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL               |  | R\$ 18.113,92            | R\$ 8.649,32           | R\$ 87.661,63           | R\$ 88.770,26           | R\$ 22.230,64           | R\$ 11.431,19          | INVESTIMENTO              |        |
| PARCIAL EM %                             |  | 7,65%                    | 3,65%                  | 37,01%                  | 37,48%                  | 9,39%                   | 4,83%                  | TOTAL                     |        |
| SUB TOTAL MENSAL                         |  | R\$ 18.113,92            | R\$ 26.763,24          | R\$ 114.424,87          | R\$ 203.195,13          | R\$ 225.425,77          | R\$ 236.856,96         | R\$ 236.856,96            |        |
| ACUMULADO - %                            |  | 7,65%                    | 11,30%                 | 48,31%                  | 85,79%                  | 95,17%                  | 100,00%                |                           |        |
| REPASSE DO CONCEDENTE PARCIAL            |  | R\$ 17.043,27            | R\$ 8.138,09           | R\$ 82.480,25           | R\$ 83.523,35           | R\$ 20.916,66           | R\$ 10.755,53          | R\$ 222.857,14            |        |
| REPASSE DO CONCEDENTE ACUMULADO          |  | R\$ 17.043,27            | R\$ 25.181,36          | R\$ 107.661,60          | R\$ 191.184,95          | R\$ 212.101,61          | R\$ 222.857,14         | R\$ 222.857,14            |        |
| CONTRA PARTIDA DO PROPONENTE - PARCIAL   |  | R\$ 1.070,65             | R\$ 511,23             | R\$ 5.181,38            | R\$ 5.246,91            | R\$ 1.313,98            | R\$ 675,66             | R\$ 13.999,82             |        |
| CONTRA PARTIDA DO PROPONENTE - ACUMULADO |  | R\$ 1.070,65             | R\$ 1.581,89           | R\$ 6.763,27            | R\$ 12.010,18           | R\$ 13.324,16           | R\$ 13.999,82          | R\$ 13.999,82             |        |

TUCUMÃ, 24 DE JANEIRO DE 2019

  
ESTHER MARIANO ARRUDA  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/BR A63507-3  
FISCAL DO MUNICÍPIO

ADELAR PELEGRINI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
PREFEITO MUNICIPAL