



## ESTADO DO PARÁ

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**

**CNPJ: 22.981.088/0001-02**

#### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

**ABRIL/2019**



#### PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

**OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

**NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

**ANO DO PROJETO:** 2018

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-00004

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ.

**ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

**VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO:** R\$ 232.195,08

**VALOR ADITADO (SE HOUVER):** 0,00

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES

**DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 05/10/2018

**DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/04/2019.

**OBS:** OBRA PARALIZADA DEVIDO EXCESSO DE CHUVA.

#### REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA GONTIJO

**OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA GONTIJO

**NOME DO CONTRATADO:** HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME

**ANO DO PROJETO:** 2018

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO** 2/2018-0007

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA DONATO DE ANDRADE, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ -PA

**ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 183.818,97

**VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 86.204,44

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES

**DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 03/10/2018

**DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/04/2019.

**OBS:** OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA

**ABRIL/2019**

### **CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA**

**OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

**NOME DO CONTRATADO:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE.

**ANO DO PROJETO:** 2019

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0001

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** ESCOLA MARIA CAROLINA DE JESUS NA AGROVILA DO CUCA, E ESCOLA ADEVALDO NASCIMENTO NA VILA P-7 ZONA RURAL MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

**ORIGEM DO RECURSO:** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

**VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO:** R\$ 165.675,83

**VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 0,00

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES

**DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 23/04/2019

**DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/09/2019.

**OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO

**ABRIL/2019**

### **AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA**

**OBJETO DO PROJETO:** AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

**NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA M & P LTDA EPP.

**ANO DO PROJETO:** 2018

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2017-0001.

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A RUA SÃO PAULO

**ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM.

**VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 5.646.756,25

**VALOR ADITADO (SE HOUVER):** 0,00

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES

**DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 27/04/2018

**DATA DO FIM DO PROJETO:** 24/09/2018.

**OBS:** OBRA PARALIZADA, DEVIDO O EXCESSO DE CHUVA.

ABRIL/2019

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE TRADIÇÕES GAÚCHAS

**OBJETO DO PROJETO;** CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE TRADIÇÕES GAÚCHAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

**NOME DO CONTRATADO:** HS GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME.

**ANO DO PROJETO:** 2017

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2017-00002.

**LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA PANAMBI, SETOR PALMEIRA II, PERÍMTRTO URBANO – MUNICÍPIO DE TUCUMÃ -PA

**ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DO TURISMO

**VALOR INICIAL DO CONTRATO;** 250.409,79

**VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES

**DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 28/06/2017

**DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2017.

**OBS:** OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA COM 97,59% DEVIDO ALGUMAS METAS NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE.