



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA

CNPJ: 22.981.088/0001-02

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2019



PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

OBJETO DO PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

NOME DO CONTRATADO: TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ANO DO PROJETO: 2018

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2018-00004

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ.

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO: R\$ 232.195,08

VALOR ADITADO (SE HOVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 05/10/2018

DATA DO FIM DO PROJETO: 30/04/2019.

OBS: OBRA PARALIZADA DEVIDO EXCESSO DE CHUVA.

REFORMA, AMPLIAÇÃO E OBRA COMPLEMENTAR DA EMEF MARIA GONTIJO

OBJETO DO PROJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E OBRA COMPLEMENTAR DA EMEF MARIA GONTIJO

NOME DO CONTRATADO: H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME

ANO DO PROJETO: 2019

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0002

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: RUA DONATO DE ANDRADE S/N BAIRRO VILA DA PAZ SETOR INDUSTRIAL - ZONA URBANA TUCUMÃ PA

ORIGEM DO RECURSO: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

VALOR DO INICIO DO CONTRATO: R\$ 99.539,36

VALOR ADITADO (SE HOVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 03 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 02/05/2019

DATA DO FIM DO PROJETO: 02/08/2019.

OBS: OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA

JUNHO/2019

CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

NOME DO CONTRATADO: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE.

ANO DO PROJETO: 2019

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0001

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: ESCOLA MARIA CAROLINA DE JESUS NA AGROVILA DO CUCA, E ESCOLA ADEVALDO NASCIMENTO NA VILA P-7 ZONA RURAL MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

ORIGEM DO RECURSO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

VALOR DO INICIO DO CONTRATO: R\$ 165.675,83

VALOR ADITADO (SE HOVER): R\$ 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 23/04/2019

DATA DO FIM DO PROJETO: 30/09/2019.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

OBJETO DO PROJETO: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

NOME DO CONTRATADO: CONSTRUTORA M & P LTDA EPP.

ANO DO PROJETO: 2018

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3/2017-0001.

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO; PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A RUA SÃO PAULO

ORIGEM DO RECURSO: SUDAM.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 5.646.756,25

VALOR ADITADO (SE HOVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 27/04/2018

DATA DO FIM DO PROJETO: 24/09/2018.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.