



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA

CNPJ: 22.981.088/0001-02

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2019



PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

OBJETO DO PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

NOME DO CONTRATADO: TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA.

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2018-00004

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 05/10/2018

DATA DO FIM DA OBRA: 30/04/2019.

OBS: OBRA CONCLUÍDA, PORÉM NÃO FOI TOTALMENTE PAGA.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 232.195,08

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 103.370,60

PERCENTUAL APLICADO; 48,49%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 0,00

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA

OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA.

NOME DO CONTRATADO: ROMA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ESTRADAS E VICINAIS LARANJEIRAS, 32, P2, P1 E BRITADOR NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL – SETRAN.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0009.

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 16/10/2019

DATA DO FIM DA OBRA: 28/03/2020.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.296.025,31

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 0,00

PERCENTUAL APLICADO; 0%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 0,00

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ -PA

OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ -PA

NOME DO CONTRATADO: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA DAS PAINEIRAS S/N - SETOR PALMEIRA I CEP 68385-000 - TUCUMÃ PA

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL - MTUR/CAIXA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0005.

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/10/2019

DATA DO FIM DA OBRA: 01/04/2020.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 236.371,17

VALOR TOTAL APLICADO: 0,00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: 0,00

CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO

OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO

NOME DO CONTRATADO: H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA TUCURUÍ, S/N BAIRRO BIQUINHA - ZONA URBANA - TUCUMÃ PA.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0003.

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/07/2019

DATA DO FIM DA OBRA: 31/12/2019.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 277.785,88

VALOR TOTAL APLICADO: 0,00

PERCENTUAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: 0,00

OUTUBRO/2019

CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY

OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY

NOME DO CONTRATADO: TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA MARINGÁ LOTE 159 QUADRA 011 BAIRRO BOA ESPERANÇA, TUCUMÃ PARÁ

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL – CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2018-0008

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 06/11/2019

DATA DO FIM DA OBRA: 10/05/2019.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 307.061,68

VALOR TOTAL APLICADO: 0,00

PERCENTUAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: 0,00

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

OBJETO DO PROJETO: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

NOME DO CONTRATADO: CONSTRUTORA M & P LTDA - EPP.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E RUA SÃO PAULO – MUNICIPIO DE TUCUMÃ - PA

ORIGEM DO RECURSO: SUDAM/

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3/2017-0001.

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 27/04/2018

DATA DO FIM DA OBRA: 24/09/2018.

OBS: OBRA PARALIZADA, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE DEMAIS PARCELAS DO RECURSO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 5.646.756,25

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 2.042.096,46

PERCENTUAL APLICADO: 36,16%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 0,00