



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2020

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ROMA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ESTRADAS E VICINAIS LARANJEIRAS, 32, P2, P1 E BRITADOR NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – SETRAN.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0009.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16/10/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 28/03/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.296.025,31**
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 286.508,89
- **PERCENTUAL APLICADO;** 22,11%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I TUCUMÃ –PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ –PA
- **NOME DO CONTRATADO:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA DAS PAINEIRAS S/N - SETOR PALMEIRA I CEP 68385-000 - TUCUMÃ PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL - MTUR/CAIXA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0005.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 31/10/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 01/04/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 236.371,17**
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 116.747,41
- **PERCENTUAL APLICADO;** 49,39%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2020

CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO – TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA TUCURUI, S/N BAIRRO BIQUINHA - ZONA URBANA - TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0003.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2019.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 277.785,88 + **ADITIVO:** R\$ 67.314,58 (**TOTAL R\$ 345.100,46**)
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 252.622,95
- **PERCENTUAL APLICADO;** 66,71%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00

CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA MARINGÁ LOTE 159 QUADRA 011 BAIRRO BOA ESPERANÇA, TUCUMÃ PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-0008
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06/11/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 10/05/2019.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 307.061,68
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 164.275,86
- **PERCENTUAL APLICADO;** 53,50%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 93.587,95



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2020

PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ –TUCUMÃ – PA

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-00004
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05/10/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/04/2019.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, PORÉM NÃO FOI TOTALMENTA PAGA.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 232.195,08
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 168.628,72
- **PERCENTUAL APLICADO;** 72,62%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 65.258,12

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO;** AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA M & P LTDA - EPP.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM/
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2017-0001.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/04/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 24/09/2018.
- **OBS:** OBRA PARALISADA, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE DEMAIS PARCELAS DO RECURSO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 5.646.756,25
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.042.096,46
- **PERCENTUAL APLICADO;** 36,16%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2020

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** P F S OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA TUCURUÍ S/N – BAIRRO DAS FLORES (ZONA URBANA) E RUA DOIS, FRENTE PARA A EMEF MARIA CAROLINA DE JESUS (ZONA RURAL) – TUCUMÃ - PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CAIXA/ME
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-00010.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/03/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/08/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 707.816,41
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 129.278,67
- **PERCENTUAL APLICADO;** 18,26 %
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 67.887,90

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELLI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA DO LATICÍNIO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PA-279 E O LATICÍNIO – ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – UNIÃO/MI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-00006.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 19/12/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/06/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 389.932,87
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO;** 0%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00

JUNHO/2020

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F ELCIONE BARBALHO

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. ELCIONE BARBALHO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI - ME
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA REDENÇÃO S/N BAIRRO DAS FLORES – ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020 - 0001
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 25/06/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 221.766,31
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO;** 0,0%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00