



## ESTADO DO PARÁ

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**

**CNPJ: 22.981.088/0001-02**

#### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO/2019



#### CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO

- **OBJETO DO PROJETO:** : CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME.
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0003.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA TUCURUÍ, S/N BAIRRO BIQUINHA - ZONA URBANA - TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 277.785,88
- **VALOR ADITADO ( SE HOUVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 01/07/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2019.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO

#### PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-00004
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
- **VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO:** R\$ 232.195,08
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 05/10/2018
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/04/2019.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, PORÉM NÃO FOI TOTALMENTE PAGA.

SETEMBRO/2019

## CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

**OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

**NOME DO CONTRATADO:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE.

**ANO DO PROJETO:** 2019

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0001

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** ESCOLA MARIA CAROLINA DE JESUS NA AGROVILA DO CUCA, E ESCOLA ADEVALDO NASCIMENTO NA VILA P-7 ZONA RURAL MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

**ORIGEM DO RECURSO** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

**VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO:** R\$ 165.675,83

**VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 34.844,48

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES

**DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 23/04/2019

**DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/09/2019.

**OBS:** OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA

SETEMBRO/2019

## AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

**OBJETO DO PROJETO:** AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

**NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA M & P LTDA EPP.

**ANO DO PROJETO:** 2018

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2017-0001.

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO;** PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A RUA SÃO PAULO

**ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM.

**VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 5.646.756,25

**VALOR ADITADO (SE HOUVER):** 0,00

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES

**DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 27/04/2018

**DATA DO FIM DO PROJETO:** 24/09/2018.

**OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.