



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA



RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

MAIO/2020

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS EM TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ROMA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP.
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0009.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** ESTRADAS E VICINAIS LARANJEIRAS, 32, P2, P1 E BRITADOR NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – SETRAN.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.296.025,31
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 16/10/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 28/03/2020.
- **OBS:** OBRA PARALISADA DEVIDO TEMPO CLIMÁTICO (EXCESSO DE CHUVAS).

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ –PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ –PA
- **NOME DO CONTRATADO:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0005.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA DAS PAINEIRAS S/N - SETOR PALMEIRA I CEP 68385-000 - TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL - MTUR/CAIXA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 236.371,17
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 31/10/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 01/04/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO



RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA



MAIO /2020

CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME.
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0003.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA TUCURUÍ, S/N BAIRRO BIQUINHA - ZONA URBANA - TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 277.785,88
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 67.314,58
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 01/07/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2019.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-0008
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA MARINGÁ LOTE 159 QUADRA 011 BAIRRO BOA ESPERANÇA, TUCUMÃ PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-0008
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 307.061,68
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 06/11/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 10/05/2019.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.



RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA



MAIO /2020

PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-00004
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
- **VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO:** R\$ 232.195,08
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 05/10/2018
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/04/2019.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, PORÉM NÃO FOI TOTALMENTE PAGA.

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA M & P LTDA EPP.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2017-0001.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO;** PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A RUA SÃO PAULO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 5.646.756,25
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 27/04/2018
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 24/09/2018.
- **OBS:** OBRA PARALISADA, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE DEMAIS PARCELAS DO RECURSO.



RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA



MAIO/2020

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** P F S OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2017
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-00010.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA TUCURUÍ S/N – BAIRRO DAS FLORES (ZONA URBANA) E RUA DOIS, FRENTE PARA A EMEF MARIA CAROLINA DE JESUS (ZONA RURAL) – TUCUMÃ - PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CAIXA/ME.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 707.816,41
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 03/03/2020
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/08/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELLI.
- **ANO DO PROJETO:** 2017
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0006.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA DO LATICÍNIO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PA-279 E O LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – UNIÃO/MI.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 389.932,87
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 19/12/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/06/2020.
- **OBS:** OBRA PARALISADA DEVIDO TEMPO CLIMÁTICO (EXCESSO DE CHUVAS).