



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**  
**CNPJ: 22.981.088/0001-02**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**SETOR DE ENGENHARIA**



**RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA**

**DEZEMBRO/2020**

**CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS EM TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ROMA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP.
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0009.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** ESTRADAS E VICINAIS LARANJEIRAS, 32, P2, P1 E BRITADOR NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – SETRAN.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.296.025,31
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 16/10/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.

**CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ –PA**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ –PA
- **NOME DO CONTRATADO:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0005.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA DAS PAINEIRAS S/N - SETOR PALMEIRA I CEP 68385-000 - TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL - MTUR/CAIXA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 236.371,17
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 31/10/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, POREM AINDA NÃO FOI TOTALMENTE PAGA



## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA



DEZEMBRO /2020

### CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE TUCUMÃ-PA

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELLI.
- **ANO DO PROJETO:** 2020
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020-00013.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RODOVIA PA 279, KM 162 – ZONA URBANA – TUCUMÃ PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 396.916,36
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** ADITIVO DE SUPRESSÃO R\$ **-24.690,77** PASSANDO O CONTRATO TER O VALOR TOTAL DE R\$ 372.225,59
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 03 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 22/10/2020
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO

### CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-0008
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA MARINGÁ LOTE 159 QUADRA 011 BAIRRO BOA ESPERANÇA, TUCUMÃ PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-0008
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 307.061,68
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 06/11/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, PORÉM NÃO FOI TOTALMENTE PAGA.



## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO /2020



### PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ
- **NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-00004
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
- **VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO:** R\$ 232.195,08
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 05/10/2018
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/04/2019.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA, PORÉM NÃO FOI TOTALMENTE PAGA.

### AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO:** AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA M & P LTDA EPP.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2017-0001.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO;** PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A RUA SÃO PAULO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 5.646.756,25
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 27/04/2018
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO



## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA



DEZEMBRO/2020

### CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO;** CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** P F S OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2017
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-00010.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO;** RUA TUCURUÍ S/N – BAIRRO DAS FLORES ( ZONA URBANA) E RUA DOIS, FRENTE PARA A EMEF MARIA CAROLINA DE JESUS (ZONA RURAL) – TUCUMÃ - PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CAIXA/ME.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 707.816,41
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 03/03/2020
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.

### PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO

- **OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELLI.
- **ANO DO PROJETO:** 2017
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0006.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA DO LATICÍNIO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PA-279 E O LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – UNIÃO/MI.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 389.932,87
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 19/12/2019
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.



## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA



DEZEMBRO/2020

### REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. ELCIONE BARBALHO

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. ELCIONE BARBALHO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI - ME.
- **ANO DO PROJETO:** 2020
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020 - 0001
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA REDENÇÃO BAIRRO DAS FLORES – TUCUMÃ - PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** PROPRIO (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 221.766,31
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 29.881,49
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 25/06/2020
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA

### CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL VALE DAS ROSAS

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F.I VALE DAS ROSAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI - ME.
- **ANO DO PROJETO:** 2020
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020 - 0005
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** AV. PITANGA S/N, QUADRA 57 – RESIDENCIAL VALE DAS ROSAS – ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** PROPRIO (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.087.845,82
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 193.486,26
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 14/07/2020
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.



## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA



DEZEMBRO/2020

### CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SETOR RODOVIÁRIO E UMA PRAÇA NO SETOR TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO;** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SETOR RODOVIÁRIO E UMA PRAÇA NO SETOR TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** P F S OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2017
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0004.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO;** AV. BRASIL SETOR TAPAJÓS / RUA SALINÓPOLIS SETOR RODOVIÁRIO – ZONA URBANA – TUCUMÃ - PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – MTUR/CAIXA
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 459.077,04
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 14/08/2020
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.

### CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL LAGO DAS ROSAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DO PROJETO;** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL LAGO DAS ROSAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA
- **NOME DO CONTRATADO:** MODO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2020
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020-00010.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO;** AV. ALÇA MILANOS, S/N. QUADRA 26, SETOR 15 – RESIDENCIAL NOVO MUNDO – ZONA URBANA – TUCUMÃ - PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO – VINCULADO A EDUCAÇÃO
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 509.568,80
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** R\$ 65.686,73
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 21/09/2020
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 21/03/2021.
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.



## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA



DEZEMBRO/2020

### IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA PA 279 – PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ

- **OBJETO DO PROJETO:** IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA PA 279 – PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELLI - ME.
- **ANO DO PROJETO:** 2020
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020 - 00011
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** RODOVIA PA 279, TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A AVENIDA BALATA – NÚCLEO URBANO DE TUCUMÃ PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 666.972,52
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 76.554,27
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 03 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 24/09/2020
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 31/12/2020
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA.