



CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.329.932/0001-21, INS. EST. 15.267.454-3
ROD. PA 279, KM 160, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43
E-mail: cstltlda@hotmail.com Telefone: (94) 3433-1391

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
770
70

CONVÊNIO: SESPA / PMT	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA 1a. ETAPA DE OBRAS (BLOCO 01 c/ 1.380,64 m ² + FECHAMENTO + PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, E PAISAGISMO PARCIAIS DA ÁREA EXTERNA) DE UM HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE C/ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (DEFINIÇÃO FINAL c/ 40 LEITOS / ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA APÓS CONCLUSÃO = 5.306,00 m ² + DEPENDÊNCIAS DE APOIO)	
LOCAL: LOTEAMENTO PARK DOS IPÊS / LOTE 205 - SEDE DO MUN. DE TUCUMÃ - PA	Data: Dez / 2021

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERV.	DIAS CORRIDOS / 120 DIAS				TOTAL DA ETAPA	
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	R\$	%
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	65.159,43	65.159,43	65.159,43	65.159,43	260.637,72	2,79
02	PROJETOS EXECUTIVOS ESPECÍFICOS	157.769,10				157.769,10	1,69
03	SERVIÇOS COMUNS À OBRA	921.694,87				921.694,87	9,89
04	BLOCO 01 (EDIFICAÇÃO TÉRREA)	1.271.598,05	1.907.397,08	1.907.397,08	1.271.598,05	6.357.990,26	68,21
05	GUARITA EXTERNA (EDIFICAÇÃO TÉRREA)		57.148,00			57.148,00	0,61
06	SUBESTAÇÃO ELEVADA E MURETA DE MEDIÇÃO			104.000,00		104.000,00	1,12
07	CONJ. CX. D'ÁGUA ELEV. x CISTERNA SUBTERRÂNEA		93.600,00	93.600,00	46.800,00	234.000,00	2,51
08	REDES DE ALIMENT. E/OU INTERLIG. COM. À OBRA			40.300,00	40.300,00	80.600,00	0,86
09	COMP. DAS ÁREAS LIVRES (INTRA-MUROS E EXT.)			298.896,00	298.896,00	597.792,00	6,41
10	FECHAMENTO (MUROS, MURETAS E PORTÕES)	109.822,65	219.645,29	219.645,29		549.113,23	5,89
TOTAL MENSAL PARCIAL		R\$ 2.526.044,10	2.342.949,80	2.728.997,80	1.722.753,48	INVESTIMENTO TOTAL R\$ 9.320.745,18 (100%)	
		% 27,10	25,14	29,28	18,48		
SUB TOTAL MENSAL		R\$ 2.526.044,10	4.868.993,90	7.597.991,70	9.320.745,18		
		% 27,10	52,24	81,52	100,00		
REPASSE DO CONCED. / SESPA		Parcial	2.425.002,34	2.249.231,81	2.619.837,89	1.653.843,34	SESPA R\$ 8.947.915,38
		Acum.	2.425.002,34	4.674.234,15	7.294.072,04	8.947.915,38	
CONTRAPARTIDA DO PROP. / PMT		Parcial	101.041,76	93.717,99	109.159,91	68.910,14	PMT R\$ 372.829,80
		Acum.	101.041,76	194.759,75	303.919,66	372.829,80	

Tucumã-PA, 16 de Dezembro de 2021

Cláudio José Alcântara Pinto
Eng. Civil - Crea 44.589 D/MG

Cláudio José Alcântara Pinto
Engenheiro Civil
CREA 44589 D/MG

CONSTRUSERV SERVIÇOS
CONSTRUÇÕES LTDA
Adilson Orio

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj: 07.329.932/0001-21

153