

gente que
CUIDA
da gente!



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Prefeitura de
TUCUMÃ
ADM. 2021 | 2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



RODOVIA PA 279, SETOR INDUSTRIAL, CEP: 68.385-000, TUCUMÃ-PA.
E-MAIL: INFRAESTRUTURA-PMT@OUTLOOK.COM



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Área Total trabalhada: 949,85 m²

OBRAS : **REFORMA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TUCUMÃ**

Local: Av. Brasil nº 4.262 - Centro - Cep : 68.385.000

Município: Tucumã - PA

SINAPI : 05/2021 - Pará ORSE - 04/2021 - Pará SEDOP - 03/2021

Bancos: Encargos Sociais; Desonerada

BDI: 30%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	150 à 180 DIAS	180 à 210 DIAS	210 à 240 DIAS	240 à 270 DIAS	270 à 300 DIAS	300 à 330 DIAS	TOTAL	%
META 01	SERVIÇOS COMUNS A OBRA	R\$ 18.594,47 25,00%	R\$ 13.274,62 20,00%	R\$ 13.274,62 20,00%	R\$ 13.274,62 20,00%	R\$ 7.964,77 12,00%		R\$ 12.838,38 20%	R\$ 25.676,76 40%	R\$ 25.676,76 40%			R\$ 66.373,09	2,57%
META 02	SERVIÇOS DE DRENAGEM EXTERNA													
META 03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL : ALTA, BAIXA, SPDA E LÓGICA - BLOCO AMBULATORIAL		R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 53.829,20 10,00%	R\$ 53.829,20 10,00%	R\$ 80.743,79 15,00%	R\$ 107.658,39 20,00%	R\$ 107.658,39 20,00%	R\$ 538.291,96	20,87%
META 04	REFORMA DO BLOCO AMBULATORIAL - ÁREA TOTAL : 740,39 m²	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 57.288,48 5,00%	R\$ 114.576,96 10,00%	R\$ 114.576,96 10,00%	R\$ 229.153,92 20,00%	R\$ 229.153,92 20,00%	R\$ 229.153,92 20,00%	R\$ 1.145.769,62	44,43%
META 05	PINTURA E REPAROS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ÁREA TOTAL : 209,46 m²								R\$ 12.007,62 20,00%	R\$ 12.007,62 20,00%	R\$ 18.011,44 30,00%	R\$ 18.011,44 30,00%	R\$ 60.038,12	2,33%
META 06	INSTALAÇÕES DE GASES HOSPITALARES													
META 07	SERVIÇOS GERAIS													
META 08	SERVIÇOS EXTRAS - COMPLEMENTARES													
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 47.228,71 1,83%	R\$ 68.833,46 2,67%	R\$ 68.833,46 2,67%	R\$ 68.833,46 2,67%	R\$ 92.167,85 3,57%	R\$ 84.203,08 3,26%	R\$ 181.244,54 7,03%	R\$ 294.927,58 11,44%	R\$ 518.714,52 20,11%	R\$ 592.168,44 22,96%	R\$ 561.917,63 21,79%	R\$ 2.579.072,72	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES (%)													
	PARCIAIS ACUMULADOS	R\$ 47.228,71 1,83%	R\$ 116.062,16 4,50%	R\$ 184.895,62 7,17%	R\$ 253.729,08 9,84%	R\$ 345.896,92 13,41%	R\$ 430.100,00 16,68%	R\$ 611.344,54 23,70%	R\$ 906.272,13 35,14%	R\$ 1.424.986,64 55,25%	R\$ 2.017.155,08 78,21%	R\$ 2.579.072,72 100,00%	R\$ 100,00%	
	PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)													

Tucumã- PA, 21/11/2022

Mayra S. Pinheiro
Engª Equi Mayra Sousa Pinheiro
CREA: 101609888-0

Mayra Sousa Pinheiro
Engenheira Civil
CREA 1016098880

