



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Centro Administrativo 10 de Maio - Rua do Café, S/Nº - Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA / CEP: CEP 68385-000 / CNPJ:22.981.088/0001-02

OBRA : RECONSTRUÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO

Local: Rua Safira - Setor Biquinha

Área: 547,96m²

Bancos

Município: Tucumã - PA

SINAPI : 01/2022 - Pará
02/2022 - Pará

SEDOP :

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
Local:		Rua Safira - Setor Biquinha						547,96 m ²	
Ação:		RECONSTRUÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO						29,29%	
Município:		TUCUMÃ - PA						07/03/2022	
ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	150 à 180 DIAS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.734,80 100,00%						R\$ 2.734,80	0,43%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 12.096,45 35,00%	R\$ 13.824,52 40,00%	R\$ 8.640,32 25,00%				R\$ 34.561,29	5,39%
3	REFORMA			R\$ 161.368,85 30,00%	R\$ 161.368,85 30,00%	R\$ 107.579,23 20,00%	R\$ 107.579,23 20,00%	R\$ 537.896,15	83,82%
4	PARQUE RECREATIVO					R\$ 17.909,74 50,00%	R\$ 17.909,74 50,00%	R\$ 35.819,47	5,58%
5	PAISAGISMO					R\$ 14.910,48 50,00%	R\$ 14.910,48 50,00%	R\$ 29.820,96	4,65%
6	LIMPEZA DA OBRA					R\$ 35,32 50,00%	R\$ 35,32 50,00%	R\$ 70,64	0,01%
7	PLACA INAUGURAL					R\$ 395,86 50,00%	R\$ 395,86 50,00%	R\$ 791,72	0,12%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 14.831,25	R\$ 13.824,52	R\$ 170.009,17	R\$ 161.368,85	R\$ 140.830,63	R\$ 140.830,63	R\$ 641.695,03	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		2,31%	2,15%	26,49%	25,15%	21,95%	21,95%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 14.831,25	R\$ 28.655,77	R\$ 198.664,94	R\$ 360.033,78	R\$ 500.864,41	R\$ 641.695,03	100,00%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		2,31%	4,47%	30,96%	56,11%	78,05%	100,00%		

Tucumã- PA, 07/ 03/ 2022

LETÍCIA SUELLEN PARODO DA SILVA
Engenheira Civil
CREA/PA:1519626711

CELSO LOPES CARDOSO
Prefeito Municipal de Tucumã/PA

