

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA

- **OBJETO DA OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-001 PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/10/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 14/04/2022
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 10.273.235,16
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.769.488,72
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 24,33%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 4,92%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 559.689,79

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EMEI JOANA DE ANGELES
- **NOME DO CONTRATADO:** F L GUEDES ENGENHARIA EIRELLI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. SÃO PAULO S/N, SETOR PALMEIRA I, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-003 FME.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 24/10/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 382.877,99
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 70.210,62
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 18,34%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 13,13%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 50.275,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

JULHO/2022

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** LOTEAMENTO PARK DOS IPÊS LOTE 205 ZONA URBANA – TUCUMÃ PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL - SESPA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-003
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/01/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 11/05/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 9.320.745,18
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.526.243,55
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 27,10%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 09,02%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 841.134,71

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS TAXISTAS

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS TAXISTAS
- **NOME DO CONTRATADO:** F.L. GUEDES ENGENHARIA EIRELLI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. PARÁ S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-001 PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 14/05/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 172.128,01
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 91.721,89
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 31,05%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 8,81%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 53.439,94