



CONTRATADA: CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONTRATO Nº 202204026-PMT  
LOCAL: PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA  
DATA : 17/06/2025

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 8º ADITIVO**

| ETAPA                      | SERVIÇOS                         | MÊS 01                   | MÊS 02                   | MÊS 03                   | MÊS 04                   | MÊS 05                   | MÊS 06                   | MÊS 07                   | MÊS 08                   | MÊS 09                   | MÊS 10                   | MÊS 11                  | MÊS 12                  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                  | 0 à 30 DIAS              | 30 à 60 DIAS             | 60 à 90 DIAS             | 90 à 120 DIAS            | 120 à 150 DIAS           | 150 à 180 DIAS           | 180 à 210 DIAS           | 210 à 240 DIAS           | 240 à 270 DIAS           | 270 à 300 DIAS           | 300 à 330 DIAS          | 330 à 360 DIAS          |
| 1.                         | SERVIÇOS PRELIMINARES            | R\$ 27.597,04<br>20,00%  | R\$ 27.597,04<br>20,00%  | R\$ 27.597,04<br>20,00%  | R\$ 13.798,52<br>10,00%  | R\$ 13.798,52<br>10,00%  | R\$ 13.798,52<br>10,00%  | R\$ 13.798,52<br>10,00%  |                          |                          |                          |                         |                         |
| 2.                         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO     | R\$ 2.044,59<br>50,00%   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | R\$ 2.044,59<br>50,00%   |                          |                         |                         |
| 3.                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA      | R\$ 24.792,18<br>10,00%  | R\$ 24.792,18<br>10,00%  | R\$ 24.792,18<br>10,00%  | R\$ 24.792,18<br>10,00%  | R\$ 24.792,18<br>10,00%  | R\$ 12.396,09<br>5,00%   | R\$ 12.396,09<br>5,00%   | R\$ 12.396,09<br>5,00%   | R\$ 12.396,09<br>5,00%   | R\$ 12.396,09<br>5,00%   | R\$ 6.198,05<br>2,50%   | R\$ 6.198,05<br>2,50%   |
| 4.                         | DRENAGEM PLUVIAL                 | R\$ 142.740,04<br>10,00% | R\$ 142.740,04<br>10,00% | R\$ 142.740,04<br>10,00% | R\$ 142.740,04<br>10,00% | R\$ 142.740,04<br>10,00% | R\$ 142.740,04<br>10,00% | R\$ 142.740,04<br>5,00%  | R\$ 71.370,02<br>5,00%   | R\$ 71.370,02<br>5,00%   | R\$ 42.822,01<br>3,00%   | R\$ 14.274,00<br>1,00%  | R\$ 14.274,00<br>1,00%  |
| 5.                         | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS             |                          |                          | R\$ 462.150,37<br>10,00% | R\$ 462.150,37<br>10,00% | R\$ 462.150,37<br>10,00% | R\$ 462.150,37<br>10,00% | R\$ 462.150,37<br>10,00% | R\$ 462.150,37<br>10,00% | R\$ 184.860,15<br>4,00%  | R\$ 184.860,15<br>4,00%  | R\$ 184.860,15<br>4,00% | R\$ 184.860,15<br>4,00% |
| 6.                         | URBANIZAÇÃO                      |                          |                          |                          |                          | R\$ 200.431,66<br>15,00% | R\$ 200.431,66<br>15,00% | R\$ 200.431,66<br>15,00% | R\$ 133.621,11<br>10,00% | R\$ 133.621,11<br>10,00% | R\$ 133.621,11<br>10,00% | R\$ 26.724,22<br>2,00%  | R\$ 26.724,22<br>2,00%  |
| 7.                         | SERVIÇOS EXTRA COMPLEM 2º T.A.C. |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         |
| PARCIAIS SIMPLES           |                                  | R\$ 197.173,86           | R\$ 195.129,27           | R\$ 657.279,64           | R\$ 643.481,12           | R\$ 843.912,78           | R\$ 831.516,69           | R\$ 831.516,69           | R\$ 679.537,59           | R\$ 404.291,96           | R\$ 373.699,36           | R\$ 232.056,42          | R\$ 232.056,42          |
| PERCENTUAIS SIMPLES (%)    |                                  | 2,42%                    | 2,40%                    | 8,07%                    | 7,90%                    | 10,37%                   | 10,21%                   | 10,21%                   | 8,35%                    | 4,97%                    | 4,59%                    | 2,85%                   | 2,85%                   |
| PARCIAIS ACUMULADOS        |                                  | R\$ 197.173,86           | R\$ 392.303,13           | R\$ 1.049.582,77         | R\$ 1.693.063,89         | R\$ 2.536.976,67         | R\$ 3.368.493,36         | R\$ 4.200.010,05         | R\$ 4.879.547,64         | R\$ 5.283.839,60         | R\$ 5.657.538,96         | R\$ 5.889.595,38        | R\$ 6.121.651,80        |
| PERCENTUAIS ACUMULADOS (%) |                                  | 2,42%                    | 4,82%                    | 12,89%                   | 20,80%                   | 31,17%                   | 41,38%                   | 51,60%                   | 59,94%                   | 64,91%                   | 69,50%                   | 72,35%                  | 75,20%                  |

| ETAPA                      | SERVIÇOS                         | MÊS 13                 | MÊS 14                 | MÊS 15                 | MÊS 16                 | MÊS 17                 | MÊS 18                 | MÊS 19                 | MÊS 20                 | MÊS 21                 | MÊS 22                 | MÊS 23                 | MÊS 24                 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                  | 360 à 390 DIAS         | 390 à 420 DIAS         | 420 à 450 DIAS         | 421 à 450 DIAS         | 422 à 450 DIAS         | 423 à 450 DIAS         | 424 à 450 DIAS         | 425 à 450 DIAS         | 426 à 450 DIAS         | 427 à 450 DIAS         | 428 à 450 DIAS         | 429 à 450 DIAS         |
| 1.                         | SERVIÇOS PRELIMINARES            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 2.                         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 3.                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA      | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  |
| 4.                         | DRENAGEM PLUVIAL                 | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% |
| 5.                         | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS             | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% | R\$ 46.215,04<br>1,00% |
| 6.                         | URBANIZAÇÃO                      | R\$ 26.724,22<br>2,00% | R\$ 26.724,22<br>2,00% | R\$ 26.724,22<br>2,00% | R\$ 26.724,22<br>2,00% | R\$ 26.724,22<br>2,00% | R\$ 26.724,22<br>2,00% | R\$ 13.362,11<br>1,00% | R\$ 13.362,11<br>1,00% | R\$ 13.362,11<br>1,00% | R\$ 13.362,11<br>1,00% | R\$ 13.362,11<br>1,00% | R\$ 13.362,11<br>1,00% |
| 7.                         | SERVIÇOS EXTRA COMPLEM 2º T.A.C. | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% |
| PARCIAIS SIMPLES           |                                  | R\$ 107.949,59         | R\$ 107.949,59         | R\$ 107.949,59         | R\$ 107.949,59         | R\$ 107.949,59         | R\$ 107.949,59         | R\$ 94.587,48          | R\$ 94.587,48          | R\$ 94.587,48          | R\$ 94.587,48          | R\$ 94.587,48          | R\$ 94.587,48          |
| PERCENTUAIS SIMPLES (%)    |                                  | 1,33%                  | 1,33%                  | 1,33%                  | 1,33%                  | 1,33%                  | 1,33%                  | 1,16%                  | 1,16%                  | 1,16%                  | 1,16%                  | 1,16%                  | 1,16%                  |
| PARCIAIS ACUMULADOS        |                                  | R\$ 6.229.601,39       | R\$ 6.337.550,98       | R\$ 6.445.500,57       | R\$ 6.553.450,15       | R\$ 6.661.399,74       | R\$ 6.769.349,33       | R\$ 6.863.936,80       | R\$ 6.958.524,28       | R\$ 7.053.111,76       | R\$ 7.147.699,23       | R\$ 7.242.286,71       | R\$ 7.336.874,18       |
| PERCENTUAIS ACUMULADOS (%) |                                  | 76,53%                 | 77,85%                 | 79,18%                 | 80,51%                 | 81,83%                 | 83,16%                 | 84,32%                 | 85,48%                 | 86,64%                 | 87,81%                 | 88,97%                 | 90,13%                 |



CONTRATADA: CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONTRATO Nº 202204026-PMT  
LOCAL: PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA  
DATA : 17/06/2025

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 8º ADITIVO

| ETAPA                      | SERVIÇOS                         | MÊS 25                 | MÊS 26                 | MÊS 27                 | MÊS 28                 | MÊS 29                 | MÊS 30                 | MÊS 31                 | MÊS 32                 | MÊS 33           | TOTAL            | %       |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------|
|                            |                                  | 450 à 480 DIAS         | 480 à 510 DIAS         | 510 à 540 DIAS         | 540 à 570 DIAS         | 570 à 600 DIAS         | 600 à 630 DIAS         | 630 à 660 DIAS         | 660 à 690 DIAS         | 690 à 720 DIAS   |                  |         |
| 1.                         | SERVIÇOS PRELIMINARES            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                  | R\$ 137.985,21   | 1,70%   |
| 2.                         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                  | R\$ 4.089,18     | 0,05%   |
| 3.                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA      | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  | R\$ 2.479,22<br>1,00%  |                  | R\$ 247.921,84   | 3,05%   |
| 4.                         | DRENAGEM PLUVIAL                 | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% | R\$ 14.274,00<br>1,00% |                        |                        |                        |                        |                        |                  | R\$ 1.427.400,44 | 17,54%  |
| 5.                         | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS             | R\$ 92.430,07<br>2,00% | R\$ 92.430,07<br>2,00% | R\$ 92.430,07<br>2,00% | R\$ 92.430,07<br>2,00% | R\$ 92.430,07<br>2,00% | R\$ 92.430,07<br>2,00% |                        |                        |                  | R\$ 4.621.503,70 | 56,77%  |
| 6.                         | URBANIZAÇÃO                      | R\$ 13.362,11<br>1,00% | R\$ 13.362,11<br>1,00% | R\$ 13.362,11<br>1,00% |                        |                        |                        |                        |                        |                  | R\$ 1.336.211,08 | 16,41%  |
| 7.                         | SERVIÇOS EXTRA COMPLEM 2º T.A.C. | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% | R\$ 18.257,11<br>5,00% |                  | R\$ 365.142,11   | 4,49%   |
| PARCIAIS SIMPLES           |                                  | R\$ 140.802,51         | R\$ 140.802,51         | R\$ 140.802,51         | R\$ 113.166,40         | R\$ 113.166,40         | R\$ 113.166,40         | R\$ 20.736,32          | R\$ 20.736,32          | R\$ -            | R\$ 8.140.253,56 | 100,00% |
| PERCENTUAIS SIMPLES (%)    |                                  | 1,73%                  | 1,73%                  | 1,73%                  | 1,39%                  | 1,39%                  | 1,39%                  | 0,25%                  | 0,25%                  | 0,00%            |                  |         |
| PARCIAIS ACUMULADOS        |                                  | R\$ 7.477.676,70       | R\$ 7.618.479,21       | R\$ 7.759.281,72       | R\$ 7.872.448,12       | R\$ 7.985.614,52       | R\$ 8.098.780,92       | R\$ 8.119.517,24       | R\$ 8.140.253,56       | R\$ 8.140.253,56 |                  |         |
| PERCENTUAIS ACUMULADOS (%) |                                  | 91,86%                 | 93,59%                 | 95,32%                 | 96,71%                 | 98,10%                 | 99,49%                 | 99,75%                 | 100,00%                | 100,00%          |                  |         |

TUCUMÃ-PA, 17/06/2025

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 07.329.932/0001-21

CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO  
ENGENHEIRO CIVIL