



OFÍCIO N°.: 042/2023 CBPA

Xinguara/PA, 11 de dezembro de 2023

AO

FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMA-PA (FUNDEB)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCUMÃ, Sr. Joel Jose Correa Primo.

Prezado,

A empresa **P B AZEVEDO PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o N° **22.913.560/0001-70**, com sede instalada Rua Brasil, 200, Centro, CEP: 68.555-101, Xinguara, Estado do Pará, ao cumprimenta-lo vimos através do presente solicitar o aditivo de prazo para execução dos serviços e de vigência do **CONTRATO N° 20230912**, proveniente do certame de **TOMADA DE PREÇOS 2-2023-001FUNDEB**, cujo Objeto Contratual “**PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO**” e data em 22 maio de 2023 **OS** (Ordem de Serviço) N° **202302030** e data em 05 de junho de 2023.

A **justificativa** para a necessidade de ampliação do prazo é em decorrência do processo de aditivo de alteração de materiais que se encontra em processo, logo, é necessário aguarda o deferimento para finalização das obras.

Portanto, solicitamos um novo período contratual abaixo descrito:

Prazo de Vigência (atual): 20/09/2023 – 19/12/2023

Prazo de execução (atual): 05/08/2023 – 19/12/2023

Novo Prazo de Vigência: 19/12/2023 – 16/02/2024

Novo Prazo de Execução: 19/12/2023 – 16/02/2024

Atenciosamente.

Em ANEXO:

- **Cronograma Físico Financeiro;**



P B AZEVEDO PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI
CASA DAS BOMBAS POÇOS ARTESIANO –
CNPJ: 22.913.560/0001-70


Construção de Poços Tubulares
FUNDEB – Tucumã/PA

Fundo Municipal de Gestão dos Recursos do FUNDEB de Tucumã-PA

Cronograma Físico-Financeiro

**REGULARIZAÇÃO, PERFURAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA
DE BOMBEAMENTO.**

Tucumã/PA, dezembro de 2023

		CASA DAS BOMBAS POÇOS ARTESIANO P B DE AZEVEDO PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI CNPJ: 22.913.560/0001-70									
		OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO; TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023-001FUNDEB									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ADITIVO											
Item	Descrição	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	180 à 210 DIAS	210 à 240 DIAS	240 à 270 DIAS	TOTAL	%
1	Regularização	13,54%	11,88%	0,00%	18,65%	18,65%	18,65%	9,32%	9,32%	R\$ 52.746,05	14,89%
		R\$ 7.140,00	R\$ 6.265,75	R\$ -	R\$ 9.835,08	R\$ 9.835,08	R\$ 9.835,08	R\$ 4.917,54	R\$ 4.917,54		
2	Perfuração	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 130.279,36	36,79%
		R\$ -	R\$ 130.279,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	Sistema de bombeamento	30,91%	5,26%	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%	6,38%	6,38%	R\$ 136.810,94	38,63%
		R\$ 42.281,67	R\$ 7.202,16	R\$ 17.465,42	R\$ 17.465,42	R\$ 17.465,42	R\$ 17.465,42	R\$ 8.732,71	R\$ 8.732,71		
4	Lage e Cerca de proteção	0,00%	6,63%	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	9,34%	9,34%	R\$ 7.177,65	2,03%
		R\$ -	R\$ 476,05	R\$ 1.340,32	R\$ 1.340,32	R\$ 1.340,32	R\$ 1.340,32	R\$ 670,16	R\$ 670,16		
5	Instalação elétrica	0,00%	0,00%	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	R\$ 23.754,60	6,71%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 14.252,76	R\$ 2.375,46	R\$ 2.375,46	R\$ 2.375,46	R\$ 1.187,73	R\$ 1.187,73		
6	Rede adutora	0,00%	90,45%	9,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.391,87	0,96%
		R\$ -	R\$ 3.067,92	R\$ 323,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 49.421,67	R\$ 147.291,24	R\$ 33.382,46	R\$ 31.016,28	R\$ 31.016,28	R\$ 31.016,28	R\$ 15.508,14	R\$ 15.508,14	R\$ 354.160,48	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES (%)	13,95%	41,59%	9,43%	8,76%	8,76%	8,76%	4,38%	4,38%		
	PARCIAIS ACUMULADOS	R\$ 49.421,67	R\$ 196.712,91	R\$ 230.095,37	R\$ 261.111,65	R\$ 292.127,92	R\$ 323.144,20	R\$ 307.636,06	R\$ 338.652,34		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	13,95%	55,54%	64,97%	73,73%	82,48%	91,24%	95,62%	100,00%		

P B DE AZEVEDO
 PERFURACAO DE
 POCOS
 LTDA:22913560000170

Assinado de forma digital por
 P B DE AZEVEDO
 PERFURACAO DE POCOS
 LTDA:22913560000170
 Dados: 2023.12.11 11:34:31
 -03'00'

P B DE AZEVEDO PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI
CNPJ: 22.913.560/0001-70