



Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA  
 CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380  
 Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos:(91) 99162-1912  
 Email: concreartpremoldados@outlook.com

REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, localizada na Av. Goiás, Setor Boa Esperança, Tucumã-PA. CONTRATO N° 20240807	Bancos	Encargos Sociais	B.D.I.
	SINAPI - 10/2023 - Pará SEDOP - 10/2023 - Pará	Não Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%	30,0%

REVITALIZAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V  
 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	127 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.079,30	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
			R\$ 2.079,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.126,98	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	4,00%
			R\$ 1.575,24	R\$ 1.575,24	R\$ 1.575,24	R\$ 1.575,24	R\$ 1.575,24	R\$ 1.575,24	R\$ 1.575,24	R\$ 1.575,24	R\$ 525,08
3	PINTURAS	55.361,01	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.536,10	R\$ 13.840,25	R\$ 13.840,25	R\$ 13.840,25	R\$ 8.304,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	MURO, PORTÕES E GRADES	11.803,47	0	25,00%	25,00%	50,00%					
			R\$ 0,00	R\$ 2.950,87	R\$ 2.950,87	R\$ 5.901,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS	5.701,83	0	50,00%	50,00%						
			R\$ 0,00	R\$ 2.850,92	R\$ 2.850,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	FORRO EM GESSO	1.506,14	0	50,00%	50,00%						
			R\$ 0,00	R\$ 753,07	R\$ 753,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PISO	3.517,72	0	100,00%							
			R\$ 0,00	R\$ 3.517,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	REPAROS EM REDE ELÉTRICA	1.998,70	0	0	0	30,00%	15,00%	15,00%	30,00%	10,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,61	R\$ 299,81	R\$ 299,81	R\$ 599,61	R\$ 199,87	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS FINAIS	660,80	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,80
Porcentagem			3,82%	12,16%	14,27%	22,89%	16,41%	16,41%	10,94%	1,85%	1,24%
Custo			3.654,54	11.647,81	13.666,19	21.916,83	15.715,29	15.715,29	10.479,00	1.775,11	1.185,88
Porcentagem Acumulado			3,82%	15,98%	30,25%	53,14%	69,55%	85,96%	96,91%	98,76%	100,00%
Custo Acumulado			3.654,54	15.302,35	28.968,54	50.885,37	66.600,67	82.315,96	92.794,96	94.570,07	95.755,95

TUCUMÃ-PA, 18 DE NOVEMBRO DE 2024

\_\_\_\_\_  
 DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA PA N° 1511811064