

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MAÇARANDUBA

LOCALIZAÇÃO: RUA MAÇARANDUBA - LOTEAMENTO ITAMAR - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	75,00%		25,00%
		R\$ 30.754,51	R\$ 23.065,88	R\$ -	R\$ 7.688,63
2	TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		R\$ 27.971,50	R\$ 13.985,75	R\$ 13.985,75	R\$ -
3	OBRAS DE ARTES CORRENTES	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%
		R\$ 832.576,00	R\$ 249.772,80	R\$ 291.401,60	R\$ 291.401,60
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		30,00%	70,00%
		R\$ 28.717,07	R\$ -	R\$ 8.615,12	R\$ 20.101,95
TOTAL		R\$ 920.019,08	R\$ 286.824,43	R\$ 314.002,47	R\$ 319.192,18
Porcentagem			31,18%	109,48%	34,69%
Custo parcial			286.824,43	314.002,47	319.192,18
Porcentagem Acumulado			31,18%	109,48%	65,87%
Custo Acumulado			286.824,43	314.002,47	606.016,61
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRAPARTIDA		0,00%			
		R\$ 920.019,08	R\$ 286.824,43	R\$ 314.002,47	R\$ 319.192,18
		100,00%	31,18%	34,13%	34,69%

RAIMUNDO P. BORGES
 TUCUMÃ-PA, 26/10/2022 **ENGENHEIRO CIVIL**
 CREA-PA 1017094640

Engº. Civil **RAIMUNDO FEREIRA BORGES**
 CREA: RN 1017094640 D

Total sem BDI	R\$ 671.521,92
Total do BDI	R\$ 248.497,15
Total Geral	R\$ 920.019,08