



Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380
Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos:(91) 99162-1912
Email: concreartpremoldados@outlook.com

REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, localizada na Av. Goiás, Setor Boa Esperança, Tucumã-PA. CONTRATO Nº 20240807	Bancos	Encargos Sociais	B.D.I.
	SINAPI - 10/2023 - Pará SEDOP - 10/2023 - Pará	Não Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%	30,0%

REVITALIZAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA V																						
CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO																						
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	180 DIAS	195 DIAS	210 DIAS	225 DIAS	240 DIAS	255 DIAS	270 DIAS	285 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.079,30	R\$ 2.079,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
		13.126,98	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	PINTURAS		0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%											
		55.361,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.840,25	R\$ 8.304,15	R\$ 8.304,15	R\$ 8.304,15	R\$ 8.304,15	R\$ 8.304,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	MURO, PORTÕES E GRADES		0	25,00%	25,00%	50,00%																
		11.803,47	R\$ 0,00	R\$ 2.950,87	R\$ 2.950,87	R\$ 5.901,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	ESQUADRIAS		0	50,00%	50,00%																	
		5.701,83	R\$ 0,00	R\$ 2.850,92	R\$ 2.850,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	FORRO EM GESSO		0	50,00%	50,00%																	
		1.506,14	R\$ 0,00	R\$ 753,07	R\$ 753,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	PISO		0	100,00%																		
		3.517,72	R\$ 0,00	R\$ 3.517,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8	REPAROS EM REDE ELÉTRICA		0	0	0	30,00%	15,00%	15,00%	30,00%	10,00%												
		1.998,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,61	R\$ 299,81	R\$ 299,81	R\$ 599,61	R\$ 199,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	SERVIÇOS FINAIS		0	0	0						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
		660,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 33,04	R\$ 33,04	R\$ 33,04	
Porcentagem			3,54%	11,89%	8,22%	22,61%	10,36%	10,36%	10,67%	10,25%	10,11%	1,44%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	
Custo				3.392,00	11.385,27	7.867,55	21.654,30	9.916,65	9.916,65	10.216,46	9.816,72	9.682,93	1.378,78	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	33,04	33,04	33,04	
Porcentagem Acumulado				3,54%	15,43%	23,65%	46,26%	56,62%	66,97%	77,64%	87,90%	98,01%	99,45%	99,52%	99,59%	99,65%	99,72%	99,79%	99,86%	99,90%	100,00%	
Custo Acumulado				3.392,00	14.777,27	22.644,82	44.299,12	54.215,77	64.132,42	74.348,88	84.165,60	93.848,53	95.227,31	95.293,39	95.359,47	95.425,55	95.491,63	95.557,71	95.623,79	95.656,83	95.722,91	

TUCUMÃ-PA, 19 DE MAIO DE 2025

DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
Engenheiro Civil
CREA PA N° 1511811064