



REVITALIZAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA VI - MAURICELIA FERREIRA

Bancos
 SINAPI - 10/2023 - Pará B.D.I.
 SEDOP - 10/2023 - Pará 29,06%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	121 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		2.043,37	R\$ 817,35	R\$ 408,67	R\$ 408,67	R\$ 408,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		14.171,43	R\$ 1.771,43	R\$ 1.771,43	R\$ 1.771,43	R\$ 1.771,43	R\$ 1.771,43	R\$ 1.771,43	R\$ 1.771,43	R\$ 1.771,43
3	PINTURAS	100,00%							50,00%	50,00%
		59.905,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.952,83	R\$ 29.952,83
4	MURO, PORTÕES E GRADES	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		2.695,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,78	R\$ 673,78	R\$ 673,78	R\$ 673,78
5	RAMPA / PISO	100,00%						50,00%	50,00%	
		1.824,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912,13	R\$ 912,13	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%			
		12.353,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.176,90	R\$ 6.176,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	FORRO EM GESSO	100,00%					50,00%	50,00%		
		5.584,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.792,12	R\$ 2.792,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	REPAROS EM REDE ELÉTRICA	100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		1.879,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,95	R\$ 375,95	R\$ 375,95	R\$ 375,95	R\$ 375,95
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		1.504,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.504,95
10	SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES	100,00%								100,00%
		29.231,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.231,37
Porcentagem			1,97%	1,66%	1,66%	6,66%	8,99%	4,97%	25,68%	48,41%
Custo			R\$ 2.588,78	R\$ 2.180,10	R\$ 2.180,10	R\$ 8.732,95	R\$ 11.790,18	R\$ 6.525,41	R\$ 33.686,12	R\$ 63.510,31
Porcentagem Acumulado			1,97%	3,64%	5,30%	11,95%	20,94%	25,92%	51,59%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 2.588,78	R\$ 4.768,88	R\$ 6.948,98	R\$ 15.681,93	R\$ 27.472,11	R\$ 33.997,52	R\$ 67.683,64	R\$ 131.193,94

Tucumã, Pará - 17 de Outubro de 2024

 DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
 Engenheiro Civil
 CREA PA N° 1511811064