



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARECER TÉCNICO

Engenheiro Responsável: Gustavo Henrique Martins, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PA sob nº 071795219-3

Contratos: Nº 20240807

Objeto: Revitalização de 07 Unidades de Saúde – Processo TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-016FMS

Empresa Contratada: CONCREART – PRÉ MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA, CNPJ: 27.361.036/0001-57

1 – Finalidade

O presente parecer tem como objetivo analisar e emitir uma opinião técnica sobre o pedido de aditivos de prazo ao contrato nº 20240807, oriundo do processo de Tomada de Preço nº 2/2023-016FMS, conforme solicitado pela empresa contratada **CONCREART – PRÉ MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA**. O pedido envolve a necessidade de prorrogação do prazo contratual e de execução de obras devido a decorrência de ajustes documentais.

2 – Análise

De acordo com os **Ofícios nº 010/2025** encaminhado pela empresa contratada, ocorreram imprevistos em decorrência de ajustes documentais. Diante dos fatos relatados, a empresa **CONCREART** solicitou uma prorrogação de 30 dias para o prazo contratual e 30 dias para o prazo de execução das obras. As novas datas sugeridas são:

- **Contrato Nº 20240807:**
 - Prazo contratual: 24/05/2024 a 18/06/2025
 - Prazo de execução: 16/07/2024 a 18/06/2025





GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3 – Conclusão

Com base nas informações fornecidas e na análise dos fatos apresentados, **este parecer é favorável** à aprovação do aditivo de prazo para o contrato nº 20240807, conforme solicitado pela empresa **CONCREART – PRÉ MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA**. Recomendo que o pedido de prorrogação de prazo seja encaminhado aos departamentos competentes para a formalização e celebração dos termos de aditivo.

16 de maio 2025

Gustavo Henrique Martins
CREA 071795219-3
Engenheiro Civil

