



## ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**

**CNPJ: 22.981.088/0001-02**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**MAIO/2019**



### PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

**OBJETO DO PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

**NOME DO CONTRATADO:** TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA.

**ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2018-00004

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05/10/2018

**DATA DO FIM DA OBRA:** 30/04/2019.

**OBS:** OBRA PARALIZADA DEVIDO EXCESSO DE CHUVA.

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 232.195,08

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 62.578,26

**PERCENTUAL APLICADO;** 28,95%

**VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00

### CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

**OBJETO DO PROJETO** CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

**NOME DO CONTRATADO:** PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE.

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ESCOLA MARIA CAROLINA DE JESUS NA AGROVILA DO CUCA, E ESCOLA ADEVALDO NASCIMENTO NA VILA P-7 ZONA RURAL MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

**ORIGEM DO RECURSO** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0001

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/04/2019

**DATA DO FIM DA OBRA:** 30/09/2019.

**OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 165.675,83

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00

**PERCENTUAL APLICADO;** 0%

**VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00

MAIO/2019

## REFORMA, AMPLIAÇÃO E OBRA COMPLEMENTAR DA EMEF MARIA GONTIJO

**OBJETO DO PROJETO:** REFORMA, AMPLIAÇÃO E OBRA COMPLEMENTAR DA EMEF MARIA GONTIJO

**NOME DO CONTRATADO:** H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA DONATO DE ANDRADE S/N BAIRRO VILA DA PAZ SETOR INDUSTRIAL - ZONA URBANA TUCUMÃ PA

**ORIGEM DO RECURSO:** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2019-0002

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02/05/2019

**DATA DO FIM DA OBRA:** 02/08/2019.

**OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 99.539,36

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 52.130,33

**PERCENTUAL APLICADO;** 52,37%

**VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 52.130,33

## AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

**OBJETO DO PROJETO:** AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

**NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA M & P LTDA - EPP.

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E RUA SÃO PAULO – MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

**ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM/

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2017-0001.

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/04/2018

**DATA DO FIM DA OBRA:** 24/09/2018.

**OBS:** OBRA PARALIZADA, DEVIDO O EXCESSO DE CHUVA.

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 5.646.756,25

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.006.708,51

**PERCENTUAL APLICADO;** 17,83%

**VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 0,00