



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA

CNPJ: 22.981.088/0001-02

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2019



PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

OBJETO DO PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

NOME DO CONTRATADO: TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA.

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2018-00004

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 05/10/2018

DATA DO FIM DA OBRA: 30/04/2019.

OBS: OBRA PARALIZADA DEVIDO EXCESSO DE CHUVA.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 232.195,08

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 62.578,26

PERCENTUAL APLICADO; 28,95%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 0,00

CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

OBJETO DO PROJETO CONSTRUÇÕES DOS MUROS NAS ESCOLAS VILA P-7 E ESCOLA AGROVILA DO CUCA

NOME DO CONTRATADO: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA MARIA CAROLINA DE JESUS NA AGROVILA DO CUCA, E ESCOLA ADEVALDO NASCIMENTO NA VILA P-7 ZONA RURAL MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

ORIGEM DO RECURSO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0001

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 23/04/2019

DATA DO FIM DA OBRA: 30/09/2019.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 165.675,83

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 55.352,23

PERCENTUAL APLICADO; 33,41%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 55.352,23

JUNHO/2019

REFORMA, AMPLIAÇÃO E OBRA COMPLEMENTAR DA EMEF MARIA GONTIJO

OBJETO DO PROJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E OBRA COMPLEMENTAR DA EMEF MARIA GONTIJO

NOME DO CONTRATADO: H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA DONATO DE ANDRADE S/N BAIRRO VILA DA PAZ SETOR INDUSTRIAL - ZONA URBANA TUCUMÃ PA

ORIGEM DO RECURSO: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0002

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 02/05/2019

DATA DO FIM DA OBRA: 02/08/2019.

OBS: OBRA CONCLUÍDA E RECEBIDA

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 99.539,36

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 99.539,36

PERCENTUAL APLICADO: 100%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 47.409,03

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

OBJETO DO PROJETO: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

NOME DO CONTRATADO: CONSTRUTORA M & P LTDA - EPP.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E RUA SÃO PAULO – MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

ORIGEM DO RECURSO: SUDAM/

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3/2017-0001.

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 27/04/2018

DATA DO FIM DA OBRA: 24/09/2018.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 5.646.756,25

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.006.708,51

PERCENTUAL APLICADO: 17,83%

VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE: R\$ 0,00