



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA

CNPJ: 22.981.088/0001-02

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

JANEIRO/2020

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS DE TUCUMÃ PA

OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS E VICINAIS EM TUCUMÃ PA.

NOME DO CONTRATADO: ROMA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP.

ANO DO PROJETO: 2019

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0009.

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: ESTRADAS E VICINAIS LARANJEIRAS, 32, P2 ,P1 E BRITADOR NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ –PA, CEP 68385-000.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL – SETRAN.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.296.025,31

VALOR ADITADO (SE HOUVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 16/10/2019

DATA DO FIM DO PROJETO: 28/03/2020.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ –PA

OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SETOR PALMEIRA I - TUCUMÃ –PA

NOME DO CONTRATADO: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE

ANO DO PROJETO: 2019

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0005.

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: RUA DAS PAINEIRAS S/N - SETOR PALMEIRA I CEP 68385-000 - TUCUMÃ PA.

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL - MTUR/CAIXA

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 236.371,17

VALOR ADITADO (SE HOUVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 31/10/2019

DATA DO FIM DO PROJETO: 01/04/2020.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO

JANEIRO/2020

CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO

OBJETO DO PROJETO: : CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA E.M.E.F ALFREDO BALKO

NOME DO CONTRATADO: H S GALVÃO CONSTRUTORA EIRELI-ME.

ANO DO PROJETO: 2019

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-0003.

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: RUA TUCURUÍ, S/N BAIRRO BIQUINHA - ZONA URBANA - TUCUMÃ PA.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 277.785,88

VALOR ADITADO (SE HOUVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 01/07/2019

DATA DO FIM DO PROJETO: 31/12/2019.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY

OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY

NOME DO CONTRATADO: TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ANO DO PROJETO: 2018

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2018-0008

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: RUA MARINGÁ LOTE 159 QUADRA 011 BAIRRO BOA ESPERANÇA, TUCUMÃ PARÁ

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL – CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2018-0008

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 307.061,68

VALOR ADITADO (SE HOUVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 06/11/2019

DATA DO FIM DO PROJETO: 10/05/2019.

OBS: OBRA EM EXECUÇÃO.

JANEIRO/2020

PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

OBJETO DO PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ

NOME DO CONTRATADO: TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ANO DO PROJETO: 2018

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2018-00004

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TRECHO DA RUA SERINGUEIRA E UM TRECHO DA RUA PIQUIÁ NO BAIRRO MORUMBI, PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ.

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO: R\$ 232.195,08

VALOR ADITADO (SE HOUVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 05/10/2018

DATA DO FIM DO PROJETO: 30/04/2019.

OBS: OBRA CONCLUÍDA, PORÉM NÃO FOI TOTALMENTE PAGA.

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

OBJETO DO PROJETO: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 279 NO PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ PA

NOME DO CONTRATADO: CONSTRUTORA M & P LTDA EPP.

ANO DO PROJETO: 2018

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 3/2017-0001.

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: PA 279 TRECHO ENTRE AVENIDA BRASIL E A RUA SÃO PAULO

ORIGEM DO RECURSO: SUDAM.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 5.646.756,25

VALOR ADITADO (SE HOUVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05 MESES

DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 27/04/2018

DATA DO FIM DO PROJETO: 24/09/2018.

OBS: OBRA PARALIZADA, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE DEMAIS PARCELAS DO RECURSO.

JANEIRO/2020

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO.

OBJETO DO PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LATICÍNIO

NOME DO CONTRATADO: CONCEBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL EIRELLI

ANO DO PROJETO: 2019

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-00006

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: RUA DO LATICÍNIO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PA-279 E O LATICÍNIO – ZONA URBANA - TUCUMÃ/PA.

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL – UNIÃO/MI.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2019-00006

VALOR DO INÍCIO DO CONTRATO: R\$ 389.932,87

VALOR ADITADO (SE HOUVER): 0,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 19/12/2019

DATA DO FIM DA OBRA: 30/06/2020.

OBS: EM EXECUÇÃO.