



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO/2022

PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DA OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA LATERAL SETOR INDUSTRIAL PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP;** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – SUDAM.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-001.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/09/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 15/06/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 553.042,40
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 166.077,61
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 30,03 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 4,72 %
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 26.092,51