



CONCREART PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO LTDA
 CNPJ: 27.361.036/0001-57
 ESTRADA DO AEROPORTO - TUCURUI-PA - AO LADO
 DA FÁBRICA DE ASFALTO

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
 CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380
 Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos :(91) 99162-1912
 Email: concreartpremoldados@outlook.com

OBRA : CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER
 LOCAL : Av.dos Estados c/ Av. Belém s/n. - Setor Central - Tucuma-PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PERÍODO				TOTAL DA ETAPA	
		30	60	90	120	R\$	%
	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 90.299,23	R\$ 90.299,23	R\$ 90.299,23	R\$ 90.299,23		
1	META 01 - ADM DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	25%	25%	25%	25%	R\$ 361.196,92	12,23%
2	META 02 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM ÁREA : 1.892,50 m ²	R\$ 51.913,67 100%	0%	0%	0%	R\$ 51.913,67	1,76%
3	META 03 - EDIFICAÇÕES : BLOCO PRINCIPAL - GALPÃO METÁLICO ÁREA : 1.670,00 m ²	R\$ 254.675,63 15%	R\$ 594.243,14 35%	R\$ 679.135,02 40%	R\$ 169.783,75 10%	R\$ 1.697.837,54	57,50%
4	META 04 - SANITÁRIOS e DML / ÁREA : 58,00 m ²	R\$ 103.047,46 20%	R\$ 206.094,91 40%	R\$ 206.094,91 40%	0%	R\$ 515.237,28	17,45%
5	META 05 - ESTÁBULO MADEIRA / ÁREA : 84,50 m ²	0%	0%	R\$ 84.805,86 50%	R\$ 84.805,86 50%	R\$ 169.611,72	5,74%
6	META 06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0%	R\$ 78.487,79 50%	R\$ 78.487,79 50%	R\$ 156.975,57	5,32%
SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL		R\$ 499.935,99	R\$ 890.637,28	R\$ 1.138.822,80	R\$ 423.376,63	INVESTIMENTO	
PARCIAL EM %		16,93%	30,16%	38,57%	14,34%	TOTAL	
SUB TOTAL MENSAL		R\$ 499.935,99	R\$ 1.390.573,27	R\$ 2.529.396,07	R\$ 2.952.772,70	R\$ 2.952.772,70	
ACUMULADO - %		16,93%	47,09%	85,66%	100,00%		

Tucuma-PA, 02 de maio de 2022

Engº. Civil
 CREA PA

