



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA
CNPJ: 22.981.088/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS TAXISTAS

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO AOS TAXISTAS
- **NOME DO CONTRATADO:** F L GUEDES ENGENHARIA EIRELLI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. PARÁ S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-001 PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 14/05/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 172.128,01
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 38.281,95
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 22,24%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 22,24%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 38.281,95

AVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA

- **OBJETO DA OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-001 PMT.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 14/10/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 14/04/2022
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 10.273.235,16
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.726.478,98
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 16,81%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 5,67%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 582.506,96