

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DEUSA ROCHA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ PA

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DEUSA ROCHA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AVENIDA BELÉM S/N - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (VINCULADO A EDUCAÇÃO)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-003.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/11/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/12/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.986.519,93
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR** R\$ 540.737,67 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR FINAL DE R\$ 2.527.257,60
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.490.476,64
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 98,54%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 45,82%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 1.157.948,71