



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**  
**CNPJ: 22.981.088/0001-02**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

## **RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA**

**NOVEMBRO/2021**

### **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DEUSA ROCHA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA**

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DEUSA ROCHA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **ANO DO PROJETO:** 2021
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-003.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** AVENIDA BELÉM S/N CENTRO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO (VINCULADO A EDUCAÇÃO)
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.986.519,93
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 540.737,67
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 2.527.257,60
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 03/11/2021
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 30/12/2022.
- **OBS:** OBRA INICIADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**  
**CNPJ: 22.981.088/0001-02**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

## **RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA**

**NOVEMBRO/2021**

### **CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR ARMADO BSCC 2,50 X 2,50 NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR BSCC 2,50 X 2,50.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-001.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** VICINAL P3 ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 108.302,62
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 03/11/2021
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 03/05/2022.
- **OBS:** OBRA CONCLUÍDA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PA**  
**CNPJ: 22.981.088/0001-02**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

---

**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL GERALDO MIGUEL SOARES NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA**

- **OBJETO DO PROJETO:** IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO GERALDO MIGUEL SOARES.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCREART – PRE MOLDADOS CONCRETOS ARMADO LTDA.
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-010.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** SETOR VALE DAS ROSAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 254.498,79
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 07 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 22/06/2022
- **DATA DO FIM DO PROJETO:** 23/01/2023
- **OBS:** OBRA EM EXECUÇÃO.