

## PARECER TÉCNICO

Referente ao 8º Aditivo de Prazo Contratual e de Execução  
Contrato nº 20222554-PMT | OS nº 202204026

Município de Tucumã - Estado do Pará

Engenheiro Responsável: Jhonnes Silva Conceição – CREA: 933043/PA

### I – INTRODUÇÃO

Trata-se de análise da solicitação apresentada pela empresa **CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.329.932/0001-21, referente ao **oitavo aditivo de prazo contratual e de execução** relativo ao **Contrato nº 20222554-PMT**, com data inicial de assinatura em 22 de novembro de 2022, vinculado à **Ordem de Serviço nº 202204026**, emitida na mesma data.

### II – DO OBJETO DO CONTRATO

O contrato em questão tem por objeto a execução de serviços de infraestrutura viária no município de Tucumã-PA, com aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), visando melhorias no sistema de mobilidade urbana da cidade.

### III – DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

A empresa requer a **prorrogação do prazo contratual** de execução dos serviços, com nova vigência de **19 de junho de 2025 a 19 de setembro de 2025**, justificando a necessidade devido a **intervenções estruturais adicionais** e à **indisponibilidade temporária de massa asfáltica**, em razão de **paralisação técnica da usina fornecedora de CBUQ**.

### IV – ANÁLISE TÉCNICA

Após análise in loco e conferência documental, verificou-se que de fato há **danos estruturais no pavimento já executado**, os quais requerem reparos corretivos antes da continuidade das etapas subsequentes do cronograma.

Além disso, constatou-se a **veracidade da paralisação parcial na usina fornecedora de massa asfáltica**, que afeta diretamente a disponibilidade do material necessário para continuidade da obra dentro do cronograma original.

A solicitação encontra respaldo nos princípios da continuidade e economicidade da Administração Pública, sendo necessário garantir a correta execução dos serviços contratados com qualidade e segurança técnica.

## V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, este fiscal **considera tecnicamente viável e justificada a solicitação de prorrogação** do prazo apresentada pela empresa CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, **recomendando a formalização do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 20222554-PMT**, com **extensão de prazo por mais 90 (noventa) dias**, compreendendo o período de **19 de junho de 2025 a 19 de setembro de 2025**.

Nestes termos, encaminho o presente parecer para as providências administrativas e legais cabíveis.

Tucumã - PA, 18 de junho de 2025

*Prefeitura de*  
**TUCUMÃ**  
2025/2028

---

**Jhones Silva Conceição**  
Engenheiro Civil – CREA 933043/PA  
Fiscal do Contrato  
Município de Tucumã – PA