

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JANEIRO/2023

**CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER (ETAPA I) NO
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA**

- **OBJETO DA OBRA** CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER (ETAPA I).
- **NOME DO CONTRATADO:** CONCREART – PRE MOLDADOS CONCRETOS ARMADO LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. BELÉM ESQUINA COM AVENIDA DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.
- **CEP:** 68385-000.
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-008.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 24/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/12/2022
- **OBS:** OBRA INICIADA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.952.772,70
- **REALINHAMENTO/ADITIVO DE VALOR** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.411.976,35
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO;** 81,69%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO;** 5,51%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIRGENTE:** R\$ 162.812,49

