



Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
 CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380
 Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos:(91) 99162-1912
 Email: concreartpremoldados@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - JANDIRA JOSÉ DA COSTA.

ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	150 à 180 DIAS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.388,83 80,00%	R\$ 4.347,21 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.736,04	21,41%
2	REFORMA GERAL	R\$ 12.704,78 25,00%	R\$ 12.704,78 25,00%	R\$ 12.704,78 25,00%	R\$ 12.704,78 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.819,13	50,06%
3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,84 50,00%	R\$ 886,84 50,00%	R\$ 1.773,67	1,75%
4	SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.591,09 50,00%	R\$ 13.591,09 50,00%	R\$ 27.182,18	26,78%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 30.093,61	R\$ 17.051,99	R\$ 12.704,78	R\$ 12.704,78	R\$ 14.477,93	R\$ 14.477,93	R\$ 101.511,02	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		29,65%	16,80%	12,52%	12,52%	14,26%	14,26%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 30.093,61	R\$ 47.145,60	R\$ 59.850,39	R\$ 72.555,17	R\$ 87.033,09	R\$ 101.511,02		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		29,65%	46,44%	58,96%	71,48%	85,74%	100,00%		

TUCUMÃ-PA, 15 DE JANEIRO DE 2025

 DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
 Engenheiro Civil
 CREA PA N° 1511811064