



Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
 CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380
 Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos:(91) 99162-1912
 Email: concreartpremoldados@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - JANDIRA JOSÉ DA COSTA.

ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	150 à 180 DIAS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.094,09 80,00%	R\$ 4.273,52 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.367,61	25,95%
2	REFORMA GERAL	R\$ 14.796,76 25,00%	R\$ 14.796,76 25,00%	R\$ 14.796,76 25,00%	R\$ 14.796,76 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.187,05	71,89%
3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,84 50,00%	R\$ 886,84 50,00%	R\$ 1.773,67	2,15%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 31.890,85	R\$ 19.070,28	R\$ 14.796,76	R\$ 14.796,76	R\$ 886,84	R\$ 886,84	R\$ 82.328,33	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		38,74%	23,16%	17,97%	17,97%	1,08%	1,08%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 31.890,85	R\$ 50.961,14	R\$ 65.757,90	R\$ 80.554,66	R\$ 81.441,50	R\$ 82.328,33		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		38,74%	61,90%	79,87%	97,85%	98,92%	100,00%		

TUCUMÃ-PA, 07 DE JANEIRO DE 2025

 DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
 Engenheiro Civil
 CREA PA N° 1511811064