



Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA  
 CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380  
 Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos:(91) 99162-1912  
 Email: concreartpremoldados@outlook.com

REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, localizada na Av. Goiás, Setor Boa Esperança, Tucumã-PA. CONTRATO Nº 20240807	Bancos	Encargos Sociais	B.D.I.
	SINAPI - 10/2023 - Pará SEDOP - 10/2023 - Pará	Não Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%	30,0%

REVITALIZAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.079,30	R\$ 2.079,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		13.126,98	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 1.312,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PINTURAS		0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
		55.361,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.840,25	R\$ 8.304,15	R\$ 8.304,15	R\$ 8.304,15	R\$ 8.304,15	R\$ 8.304,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	MURO, PORTÕES E GRADES		0	25,00%	25,00%	50,00%								
		11.803,47	R\$ 0,00	R\$ 2.950,87	R\$ 2.950,87	R\$ 5.901,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS		0	50,00%	50,00%									
		5.701,83	R\$ 0,00	R\$ 2.850,92	R\$ 2.850,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	FORRO EM GESSO		0	50,00%	50,00%									
		1.506,14	R\$ 0,00	R\$ 753,07	R\$ 753,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PISO		0	100,00%										
		3.517,72	R\$ 0,00	R\$ 3.517,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	REPAROS EM REDE ELÉTRICA		0	0	0	30,00%	15,00%	15,00%	30,00%	10,00%				
		1.998,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,61	R\$ 299,81	R\$ 299,81	R\$ 599,61	R\$ 199,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS FINAIS		0	0	0						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		660,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,20	R\$ 165,20	R\$ 165,20	R\$ 165,20
Porcentagem			3,54%	11,89%	8,22%	22,61%	10,36%	10,36%	10,67%	10,25%	10,22%	1,54%	0,17%	0,17%
Custo			3.392,00	11.385,27	7.867,55	21.654,30	9.916,65	9.916,65	10.216,46	9.816,72	9.782,05	1.477,90	165,20	165,20
Porcentagem Acumulado			3,54%	15,43%	23,65%	46,26%	56,62%	66,97%	77,64%	87,90%	98,11%	99,65%	99,83%	100,00%
Custo Acumulado			3.392,00	14.777,27	22.644,82	44.299,12	54.215,77	64.132,42	74.348,88	84.165,60	93.947,65	95.425,55	95.590,75	95.755,95

TUCUMÃ-PA, 20 DE JANEIRO DE 2025

\_\_\_\_\_  
 DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA PA N° 1511811064