



Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380
Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos:(91) 99162-1912
Email: concreartpremoldados@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III

ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	150 à 180 DIAS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.623,99 100,00%						R\$ 14.623,99	18,36%
2	REFORMA		R\$ 10.380,79 20,00%	R\$ 10.380,79 20,00%	R\$ 10.380,79 20,00%	R\$ 10.380,79 20,00%	R\$ 10.380,79 20,00%	R\$ 51.903,95	65,15%
3	MURO		R\$ 532,57 20,00%	R\$ 532,57 20,00%	R\$ 532,57 20,00%	R\$ 532,57 20,00%	R\$ 532,57 20,00%	R\$ 2.662,84	3,34%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 0,00	R\$ 3.482,44 40,00%	R\$ 1.741,22 20,00%	R\$ 1.741,22 20,00%	R\$ 1.741,22 20,00%	R\$ 8.706,09	10,93%
5	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,57 50,00%	R\$ 883,57 50,00%	R\$ 1.767,14	2,22%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 14.623,99	R\$ 10.913,36	R\$ 14.395,79	R\$ 12.654,58	R\$ 13.538,15	R\$ 13.538,15	R\$ 79.664,01	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		18,36%	13,70%	18,07%	15,88%	16,99%	16,99%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 14.623,99	R\$ 25.537,35	R\$ 39.933,14	R\$ 52.587,72	R\$ 66.125,86	R\$ 79.664,01		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		18,36%	32,06%	50,13%	66,01%	83,01%	100,00%		

TUCUMÃ-PA, 16 DE MAIO DE 2025

DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
Engenheiro Civil
CREA PA N° 1511811064